

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»

№ 64

22 жовтня 2026 року 10.00
(у режимі відео-конференції)

Голова робочої групи - БУТРІЙ Дмитро Стефанович

Секретар робочої групи - КОБЕЦЬ Віктор Олексійович

Присутні:

Бутрій
Дмитро Стефанович

- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Кобець
Віктор Олексійович

- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи

Вітренко
Наталія Миколаївна

- директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Мякінченко
Артем Євгенович

- директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Мішин
Артем Олександрович

- директор Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації

Бородакій
Артем Валерійович

- старший оперуповноважений другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у м. Мелітополі)

Дзяйло
Наталія Михайлівна

- начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Щербенок Владислав Вікторович	- заступник начальника Управління — начальник відділу контролю у сфері закупівель Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області
Козлов Сергій Сергійович	- радник голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань правоохоронної діяльності на громадських засадах
Котиґа Сергій Володимирович	- заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області
Немоґа Геннадій Вячеславович	- перший заступник начальника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби
Штученко Віталій Сергійович	- директор Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах, замовником яких є Департамент розвитку територій:

- «Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105»;

- «Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область»;

- «Капітальний ремонт будівлі КЗ "Високопільський опорний заклад середньої освіти" з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу».

Розгляд питань порядку денного

Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах, замовником яких є Департамент розвитку територій:

- «Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105»;

- «Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область»;

- «Капітальний ремонт будівлі КЗ "Високопільський опорний заклад середньої освіти" з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу».

ІНФОРМУВАВ:

Мякінченко Артем Євгенович - директор департаменту розвитку територій ХОДА

Стосовно проєкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105»:

Загальна інформація:

Вартість проєкту за експертизою: 33 479 690,00 грн

Виділено коштів: 24 186 041,32 грн

Джерело фінансування: ЄІБ ІКМУ № 608 від 16.06.2023 року та співфінансування з місцевих бюджетів

Залишок коштів відповідно до виділених: 0,00 грн

Договори:

Вартість за договорами: 32 126 195,03 грн

Касові видатки за договорами: 24 186 041,32 грн

Залишок коштів за діючими договорами: 7 940 153,71 грн

Будівельна готовність: 55%

Коригування: триває коригування, на стадії проходження експертизи.

Роботи, які ще не виконані в рамках договорів або в результаті коригування:

Завершення ремонтно-будівельних та оздоблювальних робіт, улаштування підлог, стін і стель, освітлення, сходів, огорожі та елементів доступності МГН; завершення покрівлі, вентиляції, опалення, внутрішніх та зовнішніх санітарно-технічних мереж, системи пожежної сигналізації та мовленнєвого оповіщення, структурованої кабельної мережі, благоустрою, а також виконання пусконаладжувальних робіт.

Проблемні питання:

Для продовження та завершення реалізації проєкту Департаментом подано заявку на відбір проєктів для фінансування за рахунок коштів ДФРР у сумі 18 000 000 грн. Відповідно до Порядку використання коштів необхідно забезпечити співфінансування у розмірі 2 000 000 грн. Додаткове фінансування необхідне для завершення основних будівельних, інженерних та протипожежних робіт і забезпечення можливості подальшого використання об'єкта за призначенням.

Стосовно проєкту «Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область»:

Загальна інформація:

Вартість проєкту за експертизою: 49 559 890,00 грн

Виділено коштів: 31 699 628,15 грн

Джерело фінансування: ЄІБ ІПКМУ № 608 від 16.06.2023 та співфінансування з місцевих бюджетів.

Залишок коштів відповідно до виділених: 0,00 грн

Договори:

Вартість за договорами: 45 747 205,94 грн

Касові видатки за договорами: 31 699 628,15 грн

Залишок коштів за діючими договорами: 14 047 577,79 грн

Будівельна готовність: 75%

Коригування: триває коригування, на стадії проходження експертизи.

Роботи, які ще не виконані в рамках договорів або в результаті коригування:

Завершення загальнобудівельних та фасадних робіт, покрівлі, ганків, піддашків, пандуса та сходів; завершення систем опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації; улаштування блискавкозахисту, пожежної, охоронної сигналізації та відеоспостереження, електромонтажних і структурованих кабельних мереж; придбання технологічного та вентиляційного обладнання, меблів, завершення пусконаладжувальних робіт, огороження, зовнішнього освітлення та благоустрою території.

Проблемні питання:

Для продовження та завершення реалізації проєкту Департаментом подано заявку на відбір проєктів для фінансування за рахунок коштів ДФРР у сумі 9 578,179 тис. грн. Відповідно до Порядку використання коштів необхідно забезпечити співфінансування у сумі 1 064,242 тис. грн. Враховуючи обмежений обсяг фінансування ДФРР, для повного покриття потреби проєкту додатково необхідно передбачити 3 405 156,79 грн. Загальна потреба відповідає залишку за діючим договором та становить 14 047 577,79 грн.

Додаткове фінансування необхідне для завершення основних будівельних та інженерних робіт, придбання необхідного обладнання і меблів та забезпечення повної функціональної готовності закладу.

Стосовно проєкту «Капітальний ремонт будівлі КЗ "Високопільський опорний заклад середньої освіти" з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу»:

Загальна інформація:

Вартість проєкту за експертизою: 187 160 800,00 грн

Виділено коштів: 132 970 356,22 грн

Джерело фінансування: ЄІБ ПКМУ № 608 від 16.06.2023 року та співфінансування з місцевих бюджетів.

Залишок коштів відповідно до виділених: 0,00 грн

Договори:

Вартість за договорами: 173 219 430,75 грн

Касові видатки за договорами: 132 970 356,22 грн

Залишок коштів за діючими договорами: 40 249 074,53 грн

Будівельна готовність: 75%

Коригування: триває коригування, на стадії проходження експертизи.

Роботи, які ще не виконані в рамках договорів або в результаті коригування:

Завершення основних будівельних та оздоблювальних робіт, улаштування та завершення захисної споруди, покрівлі, фасаду, внутрішніх приміщень; завершення систем опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації, електропостачання, протипожежного захисту та інших інженерних систем; виконання робіт з благоустрою території та забезпечення функціональної готовності навчального закладу.

Проблемні питання:

Для завершення реалізації проєкту необхідне додаткове фінансування у сумі 40 249 074,53 грн, що відповідає залишку невиконаних робіт за діючими договорами. Додаткове фінансування необхідне для завершення основних будівельних та інженерних робіт, захисної споруди та забезпечення можливості повноцінної експлуатації об'єкта за призначенням.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію, надану доповідачем, взяти до відома.

Директору департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації: продовжувати здійснювати суворий контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів, головним розпорядником яких є відповідний підрозділ. Тримати на максимальному контролі питання строків та якості виконуваних робіт. Продовжити роботу щодо пошуку джерел фінансування на завершення виконання робіт по відповідним об'єктам.

Голова комісії



Дмитро БУТРИЙ

Секретар комісії



Віктор КОБЕЦЬ