

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»

№ 61

09 липня 2026 року 10.00
(у режимі відео-конференції)

Голова робочої групи - БУТРІЙ Дмитро Стефанович

Секретар робочої групи - КОБЕЦЬ Віктор Олексійович

Присутні:

Бутрій
Дмитро Стефанович

- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Кобець
Віктор Олексійович

- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи

Вітренко
Наталія Миколаївна

- директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Сушко
Олександр Сергійович

- заступник начальника управління - начальник відділу розвитку місцевого самоврядування управління з питань децентралізації та розвитку громад Херсонської обласної державної адміністрації

Мішин
Артем Олександрович

- директор Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації

Дзяйло
Наталя Михайлівна

- начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Зарудня
Ганна Михайлівна

- голова Громадської ради при обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Антонівська хвиля»

Немога
Геннадій В'ячеславович

- перший заступник начальника ХОКАРС

Бородакій
Артем Валерійович

- старший оперуповноважений другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у м. Мелітополі)

Штученко
Віталій Сергійович

- директор Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах:

- «Нове будівництво бомбосховища Високопільський ліцей Херсонської обласної ради (Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілья, вул. Визволителів, 51)»;
- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Архангельського професійного аграрного ліцею, Херсонська область, Бериславський район, селище Архангельське, вул. Миру, 45-а».

2. Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах:

- «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Таврійське, Херсонського району, Херсонської області»;

«Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдине Херсонської області" (Корегування)».

Розгляд питань порядку денного

1. Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах:

- «Нове будівництво бомбосховища Високопільський ліцей Херсонської обласної ради (Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілья, вул. Визволителів, 51)»;
- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Архангельського професійного аграрного ліцею, Херсонська область, Бериславський район, селище Архангельське, вул. Миру, 45-а».

ІНФОРМУВАВ:

- Антонішак Сергій Петрович - в.о. директора комунальної установи «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Херсонської області» Херсонської обласної ради

Реалізація проєкту «Нове будівництво бомбосховища Високопільський ліцей Херсонської обласної ради (Херсонська область, Бериславський район, смт Високопілья, вул. Визволителів, 51)» розпочата у 2024 році. Проєкт реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов (облаштування укриттів) у закладах, що надають загальну середню освіту, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, та у закладах дошкільної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 419). Співфінансування проєкту здійснюється з обласного бюджету та встановлюється на рівні 30% від загальної вартості проєкту відповідно до порядку та умов використання коштів даної субвенції.

Загальна вартість проєкту - 39831,557 тис. грн.

Генеральна підрядна організація – Приватне підприємство "Будінжиніринг - ТМ".

29.11.2024 – отримано дозвіл на початок проведення будівельних робіт.

Строки реалізації проєкта: 2024 – 2026 роки.

Фінансування за роками:

2024 рік:

державна субвенція - 27882,09 тис. грн. Касові видатки - 0 грн

обласний бюджет - 11949,467 тис. грн. Касові видатки - 0 грн

2025 рік:

державна субвенція - 27518,749 тис. грн. Касові видатки - 20867,38534 грн

обласний бюджет - 11949,467 тис. грн. Касові видатки - 9032,13621 грн

Будівельна готовність об'єкту - на рівні 85%.

2026 рік:

державна субвенція - 6651,36 тис. грн. (Розпорядження КМУ від 09.02.2026 р. № 133-р). Касові видатки - 0 грн.

Співфінансування з обласного бюджету у 2026 році становить 2917,331 тис. грн. Касові видатки - 0 грн.

Контроль та прозорість закупівлі здійснюються відповідно до законодавства та через публічну платформу ProZorro, що забезпечує конкурентність та ефективність використання коштів. Одночасно візуалізація стану будівництва забезпечується щотижневим фотомоніторингом. Роботи по об'єкту заплановано завершити у 2026 році.

Реалізація проєкту забезпечує дотримання вимог статті 32 Кодексу цивільного захисту України щодо обов'язковості укриття учасників освітнього процесу у захисних спорудах цивільного захисту. Нова захисна споруда створює безпечні умови під освітнього процесу та забезпечує захист для 250 (місткість укриття) учнів ліцею та працівників у воєнний час від ураження БпЛА,

артилерійської, ракетної зброї масового ураження, а в мирний час — від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.

Реалізація проєкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Архангельського професійного аграрного ліцею, Херсонська область, Бериславський район, селище Архангельське, вул.Миру, 45-а» розпочата у 2024 році. Фінансування було надано відповідно до постанови КМУ від 20.08.2024р. № 954 «Деякі питання розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на 2024 рік».

У 2025 році постановою КМУ від 29.10.2025 року № 1393 «Деякі питання використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець 2024 року за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» затверджено Порядок та умови використання коштів додаткової дотації. Зокрема встановлено, що використання залишків додаткової дотації здійснюється з дотриманням усіх вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Джерела та обсяг фінансування:

Джерело фінансування	Загальний обсяг, тис. грн	Касові видатки 2024 р., тис. грн	Касові видатки 2025 р., тис. грн	Залишок, тис. грн
Додаткова дотація з державного бюджету	70 000,0	0,0	41858,63563	28141,36437

Загальна вартість проєкту: 71300000 грн

Загальний обсяг фінансування проєкту: 70000000 грн

Використано за 2024-2025 роки: 4185863563 грн

Фінансування з обласного бюджету Херсонської області у 2026 році: 28141364,37 грн. Касові видатки 0 грн.

Виконання робіт та графік реалізації

Стан виконання робіт: роботи тривають

Відсоток виконання: 80 %

Дата оголошення закупівлі: 13.12.2024

Дата укладання договору на основні роботи: 16.01.2025

Дата початку робіт: 30.01.2025

Планова дата завершення об'єкта: 31.08.2026

Планова дата введення в експлуатацію: 30.09.2026

Аналіз фінансової ефективності та ризиків

Достатність фінансування: загальний обсяг фінансування забезпечує повне завершення будівництва протирадіаційного укриття.

Ритмічність видатків: касові видатки, що були заплановані на 2025 рік та передбачаються на 2026 рік забезпечують стабільність виконання плану будівельних робіт.

Фінансові ризики: залишок додаткової дотації з державного бюджету покриває непередбачені витрати, що знижує ризик недофінансування.

Контроль та прозорість: закупівлі здійснюються відповідно до законодавства та через публічну платформу ProZorro, що забезпечує конкурентність та ефективність використання коштів. Одночасно візуалізація стану будівництва забезпечується щотижневим фотомоніторингом.

Реалізація проєкту забезпечує дотримання вимог статті 32 Кодексу цивільного захисту України щодо обов'язковості укриття учасників освітнього процесу у захисних спорудах цивільного захисту. Нова захисна споруда створює безпечні умови під освітнього процесу та забезпечує захист для 350 (міскість укриття) учнів ліцею та працівників у воєнний час від ураження БпЛА, артилерійської, ракетної зброї масового ураження, а в мирний час — від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.

2. Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах:

- «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Таврійське, Херсонського району, Херсонської області»;
- «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдине Херсонської області" (Корегування)».

ІНФОРМУВАВ:

Мякінченко Артем Євгенович – директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Щодо об'єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання с. Правдине (коригування)»

Вартість проєкту становить 83 864,616 тис. грн.

Погоджено за Програмою відновлення України III: 49 279,977 тис. грн.

Касові видатки у 2025 році склали 19 864,646 тис. грн (Розпорядженням КМУ від 21 серпня 2024 року № 807).

У 2026 році виділено коштів:

Розпорядженням КМУ від 21 січня 2026 року №52-р (зі змінами) - 5 000,00 тис. грн. Обласний бюджет – 448,052 тис. грн.

Підписана Фінансова угода (Мінфін, Мінрозвитку, балансоутримувач, замовник).

Перша електронна закупівля оголошена 11 березня 2026 року. Не відбулася через невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Друга електронна закупівля оголошена 09 квітня 2026 року. За результатами розгляду двох поданих тендерних пропозицій обох учасників дискваліфіковано: першого — через ненадання обґрунтування аномально низької ціни, другого — через неусунення в установлені строки невідповідностей у тендерній пропозиції.

Третя електронна закупівля оголошена 27 травня 2026 року. За результатами проведеної процедури 23 червня 2026 року визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, що дозволяє розпочати виконання робіт після завершення встановлених законодавством процедур.

Будівельна готовність об'єкта – 23 %,

Завершення проекту планується до кінця 2027 року.

Щодо об'єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання с. Таврійське Херсонського району»

Вартість проекту складає 26 853,618 тис. грн.

Погоджено за Програмою відновлення України III 20 478,322 тис. грн

Виділено коштів:

Розпорядження КМУ від 21 січня 2026 року №52-р (зі змінами) - 5 000,00 тис. грн. Обласний бюджет – 746,753 тис. грн.

Касові видатки наразі відсутні.

Підписана Фінансова угода (Мінфін, Мінрозвитку, балансоутримувач, замовник).

Оголошено закупівлю 18 травня 2026 року. Тендер був проведений без аукціонна через подання пропозиції лише одним учасником. У процесі закупівлі було виявлена технічна помилка, яку неможливо виправити, через що процедуру закупівлі скасовано на підставі підпункту 2 пункту 50 Особливостей. Триває процедура оскарження рішення про відміну закупівлі. Після її завершення замовником буде забезпечено повторне проведення закупівлі з метою визначення підрядної організації та початку виконання робіт.

Будівельна готовність об'єкта – 0 %,

Завершення проекту планується до кінця 2027 року.

Перспективи освоєння коштів.

Реалізація обох проектів перебуває на завершальній стадії підготовки до активної фази виконання будівельно-монтажних робіт. Для об'єкта в с. Правдине завершено процедуру закупівлі та визначено підрядну організацію, що дозволяє найближчим часом укласти договір та розпочати виконання робіт. Щодо об'єкта в с. Таврійське триває врегулювання процедурних питань, пов'язаних із проведенням закупівлі, після чого буде повторно оголошено закупівлю та визначено виконавця робіт.

Фінансування проектів здійснюватиметься поетапно відповідно до фактично виконаних робіт та підтверджених обсягів будівництва. Враховуючи механізм

перерахування коштів за результатами їх освоєння, ризики неефективного використання бюджетних коштів відсутні.

Наявність затвердженої проектно-кошторисної документації, підписаних фінансових угод, забезпеченого співфінансування з обласного бюджету та визначених джерел фінансування створюють необхідні передумови для своєчасного освоєння виділених коштів та завершення реалізації проектів у встановлені терміни.

Реалізація зазначених заходів дозволить забезпечити стабільне та якісне водопостачання населених пунктів Правдине та Таврійське, що є критично важливим для відновлення життєдіяльності деокупованих територій Херсонської області.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію, надану доповідачами, взяти до відома.

Начальнику відділу освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації: доопрацювати надані на поточне засідання матеріали з урахуванням пропозицій, наданих членами робочої групи. За результатами доповісти на наступному засіданні робочої групи.

Директору Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації: продовжувати здійснювати суворий контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів, головним розпорядником яких є відповідний Департамент, тримати на максимальному контролі питання строків та якості виконуваних робіт.

Голова комісії



Дмитро БУТРІЙ

Секретар комісії



Віктор КОБЕЦЬ