

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»
№11

11 січня 2024 року 15.00
Зала засідань ХОВА
(Офлайн та у режимі
відеоконференції)

Голова робочої групи – БУТРІЙ Дмитро Стефанович

Секретар робочої групи – КОБЕЦЬ Віктор Олексійович

Присутні:

Бутрій
Дмитро Стефанович

- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Кобець
Віктор Олексійович

- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації – начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи

Бородакій
Артем Валерійович
(онлайн)

- старший оперуповноважений другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у м. Мелітополі)

Бутрей
Олег Петрович

- начальник управління з питань децентралізації та розвитку громад Херсонської обласної державної адміністрації

Васіна
Світлана Віталіївна

- директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Бериславський
Володимир Миколайович

- заступник директора Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник управління видатків

Дзяйло
Наталя Михайлівна

- начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Зарудня Ганна Михайлівна (онлайн)	- голова Громадської ради при обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Антонівська хвиля» (за згодою)
Козирєв Павло Олександрович	- директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації
Козирська Тетяна Феліксівна	- керівник апарату Херсонської обласної державної адміністрації
Лемак Михайло Михайлович	- заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації
Османова Ельвіна Сейтосманівна	- головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та комунікацій з інститутами громадянського суспільства управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації
Немога Геннадій Вячеславович	- перший заступник начальника ХОКАРС
Яцик Вадим Миколайович	- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Херсонської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан використання у 2023 році коштів, що надійшли до обласного бюджету з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

2. Про стан використання у 2023 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

3. Про поточний стан будівництва модульного містечка в с.Киселівка Херсонського району Херсонської області.

Розгляд питань порядку денного

1. Про стан використання у 2023 році коштів, що надійшли до обласного бюджету з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

ІНФОРМУВАЛИ:

Світлана Васіна, директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно розпорядження КМУ України від 16 червня 2023 року № 534-р «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» відкрито асигнування на реалізацію бюджетної програми 1217383 «Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії» в сумі 103 653 194,00 грн.

Укладено договори по об'єкту КНУ «Будівництво очисних споруд в смт. Високопілья Херсонської області. Коригування»:

1. На виконання робіт, пов'язаних з будівництвом очисних споруд в смт. Високопілья Херсонської області у сумі 18110151,74 грн з них передбачено фінансування робіт на 2023 рік в сумі 14935807,00 грн, на 2024 рік в сумі 3174344,74 грн.

2. На виконання робіт по здійсненню авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт у сумі 42720,00 грн з них передбачено фінансування робіт на 2023 рік в сумі 12816,00 грн, на 2024 рік в сумі 29904,00 грн.

3. На виконання робіт зі здійснення технічного нагляду у сумі 186583,00 грн з них передбачено фінансування робіт на 2023 рік в сумі 80231,01 грн, на 2024 рік в сумі 106352,94 грн

Проведено процедуру закупівлі робіт, та укладено договори по об'єкту «Капітальний ремонт комунального закладу “Високопільський ясла-садок “Барвінок” з будівництвом укриття за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілья, вул. Банкова, 32/2»:

1. На здійснення технічного нагляду за виконанням робіт в сумі 582616,86 грн з них передбачено фінансування робіт на 2023 рік в сумі 500000,00 грн (з них кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії 125000,00 грн), на 2024 рік в сумі 82616,86 грн (з них кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії 20654,21 грн).

2. На здійснення авторського нагляду за виконанням робіт в сумі 134968,00 грн з них передбачено фінансування робіт на 2023 рік в сумі 112700,00 грн (з них кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії 28175,00 грн), на 2024 рік в сумі 22268,00 грн (з них кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії 5567,00 грн).

3. На здійснення робіт з капітального ремонту в сумі 52326792,00 грн з них передбачено фінансування робіт на 2023 рік в сумі 50000 000,00 грн (з них кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії 12500000,00 грн), на 2024 рік в сумі 2326792,00 грн (з них кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії 581698,00 грн).

Розроблена проектна документація за кошти територіальних громад по об'єктах:

1. Капітальний ремонт будівлі КЗ “Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти” з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу

2. Реконструкція КЗ “Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти” з добудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укриття на території навчального закладу.

3. Капітальний ремонт комунального закладу “Високопільський ясла-садок “Барвінок” з будівництвом укриття за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілья, вул. Банкова, 32/2.

Перерахований аванс на придбання матеріалів ТОВ "ГРАНТ БУД-ТРЕЙД" в розмірі до 30% від обсягу фінансування робіт за 2023 рік згідно договору 29-08/12Р від 29.08.2023р. у сумі 4480742,10 грн.

Повернено невикористаний аванс на матеріали від ТОВ "ГРАНТ БУД-ТРЕЙД" в сумі 3732739,06 грн.

Сплачено за виконані роботи згідно акту КБ-3;КБ-2 №1 від 26.12.23 на суму 543824,51 грн.

Загалом касових видатків по об'єкту «Будівництво очисних споруд в смт. Високопілья Херсонської області. Коригування» (СРВ за ДК 021:2015:45252000-8-Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів) проведено на суму 1 291 827,55 грн.

Геннадій Немога, перший заступник начальника ХОКАРС.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 року № 534 (зі змінами затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1178-р), Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури виділило з фонду ліквідація наслідків збройної агресії субвенцію з державного бюджету у розмірі 92 401 291,00 грн на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

Кошти виділено для придбання 23 одиниць техніки, з них: 7 екскаваторів-навантажувачів, 3 сміттєвоза, 2 автовишки (автогідропідйомника), 4 телескопічних навантажувачів, 3 міні-навантажувача, 2 міні-екскаватора та 2 самоскиди.

Станом на 25.12.2023 – укладено 18 договорів на придбання всіх 23 одиниць техніки на загальну суму 91956 539,00 грн, економія бюджетних коштів склала 444752,00 грн.

21.09.2023 отримано 2 одиниці техніки, а саме: екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER та міні-екскаватор гусеничний JCB 16C-1 T3 для комунального підприємства «Прометей» Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області – 22.09.2023 техніка передана на підприємство – 28.09.2023 проведена оплата на загальну суму 7800000,00 грн.

05.10.2023 отримано 1 одиницю техніки, а саме: автогідропідйомник гідравлічний ТК-JAC-AGP 14 (на шасі JAC N 56) для Великоолександрівського підприємства «Комсервіс» Великоолександрівської селищної ради Херсонського

району Херсонської області – 07.10.2023 проведена оплата на загальну суму 3500 000,00 грн – 18.10.2023 техніка передана на підприємство.

19.10.2023 отримано 4 одиниці техніки, а саме:

- екскаватор-навантажувач колісний Bobcat B730R з додатковим обладнанням для комунального підприємства «Архангельське» Високопільської селищної ради Херсонського району Херсонської області – 19.10.2023 техніка передана на підприємство – 24.10.2023 проведена оплата на загальну суму 4473300,00 грн;

- колісний навантажувач з телескопічною стрілою Bobcat TL30.70 з додатковим обладнанням для комунального підприємства «Архангельське» Високопільської селищної ради Херсонського району Херсонської області – 19.10.2023 техніка передана на підприємство – 24.10.2023 проведена оплата на загальну суму 4674405,00 грн;

- колісний навантажувач з телескопічною стрілою Bobcat TL30.70 з додатковим обладнанням для комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» Високопільської селищної ради Херсонського району Херсонської області – 19.10.2023 техніка передана на підприємство – 24.10.2023 проведена оплата на загальну суму 4674405,00 грн;

- колісний навантажувач з телескопічною стрілою Bobcat TL35.70 з додатковим обладнанням для Великоолександрівського підприємства «Комсервіс» Великоолександрівської селищної ради Херсонського району Херсонської області – 19.10.2023 техніка передана на підприємство – 24.10.2023 проведена оплата на загальну суму 4 910 780,00 грн.

24.10.2023 отримано 2 одиниці техніки, а саме:

- екскаватор-навантажувач колісний Bobcat B730R з додатковим обладнанням для Калінінського комбінату комунальних підприємств Калинівської селищної ради Бериславського району Херсонської області – 24.10.2023 техніка передана на підприємство – 27.10.2023 проведена оплата на загальну суму 4473300,00 грн;

- повноповоротний гусеничний одноковшовий міні-екскаватор Bobcat E17 з додатковим обладнанням для комунального підприємства «Фламінго» Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області – 24.10.2023 техніка передана на підприємство – 27.10.2023 проведена оплата на загальну суму 1807342,00 грн.

30.10.2023 отримано 2 одиниці техніки, а саме:

- екскаватор-навантажувач колісний Bobcat B730R з додатковим обладнанням для комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» Високопільської селищної ради Херсонського району Херсонської області – 30.10.2023 техніка передана на підприємство – 01.11.2023 проведена оплата на загальну суму 4473300,00 грн;

- колісний екскаватор-навантажувач Bobcat B780 з додатковим обладнанням для комунального підприємства "Інноватор" Кочубеївської сільської ради Херсонського району Херсонської області – 30.10.2023 техніка передана на підприємство – 01.11.2023 проведена оплата на загальну суму 4881240,00 грн.

31.10.2023 отримано 2 одиниці техніки, а саме:

- екскаватор-навантажувач колісний Bobcat B780 з додатковим обладнанням для Великоолександрівського підприємства «Комсервіс» Великоолександрівської селищної ради Херсонського району Херсонської області – 31.10.2023 техніка передана на підприємство – 03.11.2023 проведена оплата на загальну суму 4881240,00 грн;

- однокіштовий фронтальний, колісний міні-навантажувач Bobcat S570 з додатковим обладнанням для Великоолександрівського підприємства «Комсервіс» Великоолександрівської селищної ради Херсонського району Херсонської області – 31.10.2023 техніка передана на підприємство – 03.11.2023 проведена оплата на загальну суму 2960000,00 грн.

30.11.2023 отримано 1 одиницю техніки, а саме:

- сміттєвоз AT FN-GT-8 на шасі FOTON AUMARK BJ 1108 для комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» Високопільської селищної ради Херсонського району Херсонської області – 30.11.2023 техніка передана на підприємство – 07.12.2023 проведена оплата на загальну суму 3200000,00 грн.

07.12.2023 отримано 2 одиниці техніки, а саме:

- сміттєвози AT FN-GT-8 на шасі FOTON AUMARK BJ 1108 для комунального підприємства «Архангельське» Високопільської селищної ради Херсонського району Херсонської області та для Калінінського комбінату комунальних підприємств Калинівської селищної ради Бериславського району Херсонської області – 07.12.2023 техніка передана на підприємство – 13.12.2023 проведена оплата на загальну суму 6400 000,00 грн.

19.12.2023 отримано 1 одиницю техніки, а саме:

- самоскид TK-DF-CC (на шасі DONG FENG 4180) для Калінінського комбінату комунальних підприємств Калинівської селищної ради Бериславського району Херсонської області – 19.12.2023 техніка передана на підприємство – 21.12.2023 проведена оплата на загальну суму 3714 500,00 грн.

26.12.2023 отримано 6 одиниць техніки, а саме:

- екскаватор-навантажувач JSB 3CX SITEMASTER для комунального підприємства "Інноватор" Кочубеївської сільської ради Херсонського району Херсонської області – 26.12.2023 техніка передана на підприємство – 27.12.2023 проведена оплата на загальну суму 4400 000,00 грн;

- однокіштовий фронтальний колісний міні-навантажувач Bobcat S450 з додатковим обладнанням з додатковим обладнанням для Калінінського комбінату комунальних підприємств Калинівської селищної ради Бериславського району Херсонської області – 27.12.2023 техніка передана на підприємство – 27.10.2023 проведена оплата на загальну суму 3335170,00 грн;

- ковшовий навантажувач з телескопічною стрілою Bobcat TL30.70 з додатковим обладнанням та однокіштовий фронтальний колісний міні-навантажувач Bobcat S630 з додатковим обладнанням для комунального підприємства "Інноватор" Кочубеївської сільської ради Херсонського району Херсонської області – 28.12.2023 техніка передана на підприємство – 27.12.2023 проведена оплата на загальну суму 8 669 057,00 грн;

- автогідропідйомник гідравлічний TK-IV-AGP 14K (на шасі 35C14D) для комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» Високопільської

селищної ради Херсонського району Херсонської області – 29.12.2023 техніка передана на підприємство – 27.12.2023 проведена оплата на загальну суму 3780 000,00 грн;

- автомобіль самоскид ТК-DF-CC 20 т для комунального підприємства «Прометей» Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області – 29.12.2023 техніка передана на підприємство – 27.12.2023 проведена оплата на загальну суму 4948500,00 грн.

Станом на 29.12.2023 отримано 23 одиниці техніки на загальну суму 91956 539,00 грн, економія бюджетних коштів склала 444752,00 грн.

2. Про стан використання у 2023 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

ІНФОРМУВАЛА:

Світлана Васіна, директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно постанови КМУ від 16 червня 2023 року № 608 у 2023 році для Херсонської області було передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення у обсязі 412452655,00 грн. Департамент розвитку територій визначено головним розпорядником коштів. Обсяг бюджетних зобов'язань на кінець 2023 року склав 278784 357,66 грн. Касові видатки проведені на суму 19344 424,65 грн. Залишки субвенції на кінець 2023 року залишилися на рахунку обласного бюджету та будуть спрямовані у 2024 році за цільовим призначенням.

3. Про поточний стан будівництва модульного містечка в с.Киселівка Херсонського району Херсонської області.

ІНФОРМУВАЛА:

Світлана Васіна, директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації.

Наразі проведена робота:

- визначена територія для розміщення в с. Киселівка Чорнобаївської ТГ;
- за кошти громади розроблено проектно-кошторисну документацію для влаштування модульного містечка;
- проведено повне розмінування місця розташування;
- розвантажені та перевезені модулі до місця розташування;

- виділені кошти з обласного бюджету у розмірі 13876006,00 грн, Департамент розвитку територій визначено головним розпорядником коштів;
- Укладено договір 05-01/104Р від 05.01.2024 р. з ТОВ "Європейська дорожньо-будівельна компанія" на загальну вартість 12750376,40 грн за об'єктом:

- Надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам шляхом організації монтажу комплексу тимчасового модульного містечка (з розробкою схеми та кошторису) с. Киселівка, Херсонського району Херсонської області.

Це дозволить розмістити 362 особи, які будуть забезпечені безперебійною електроенергією з резервними джерелами живлення та водопостачанням, опалення здійснюється електричними конвекторами.

ВИРІШИЛИ:


Інформацію, надану доповідачами, взяти до відома.

Голова комісії



Дмитро БУТРІЙ

Секретар комісії



Віктор КОБЕЦЬ