

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»

№27

01 серпня 2024 року 13.00

Зала засідань ХОВА

(Офлайн та у режимі
відеоконференції)

Голова робочої групи - БУТРІЙ Дмитро Стефанович

Секретар робочої групи - КОБЕЦЬ Віктор Олексійович

Присутні:

Бутрій
Дмитро Стефанович

- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Кобець
Віктор Олексійович

- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи

Бородакій
Артем Валерійович
(онлайн)

- старший оперуповноважений другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у м. Мелітополі)

Бутрей
Олег Петрович

- начальник управління з питань децентралізації та розвитку громад Херсонської обласної державної адміністрації

Васіна
Світлана Віталіївна

- директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Вітренко
Наталія Миколаївна
(онлайн)

- директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Дзяйло
Наталя Михайлівна

- начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Зарудня Ганна Михайлівна (онлайн)	- голова Громадської ради при обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Антонівська хвиля»
Козирська Тетяна Феліксівна	- керівник апарату Херсонської обласної державної адміністрації
Мішин Артем Олександрович (онлайн)	- заступник директора Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації – начальник управління розвитку підприємництва та промислової політики
Османова Ельвіна Сейтосманівна	- заступник начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу з питань інформаційної політики та комунікацій зі ЗМІ
Немога Геннадій В'ячеславович (онлайн)	- перший заступник начальника ХОКАРС

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про закупівлю робіт по об'єкту «Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» з добудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу»:

- обґрунтування формування очікуваної вартості закупівлі;
- аспекти відбору постачальників;
- можливість укладення додаткової угоди щодо зменшення вартості закупівлі.

2. Про ситуацію щодо закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105», що виникла у зв'язку із складанням протоколу ГУДКСУ у Херсонській області про порушення бюджетного законодавства.

Розгляд питань порядку денного

1. Про закупівлю робіт по об'єкту «Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» з добудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу»:

- обґрунтування формування очікуваної вартості закупівлі;
- аспекти відбору постачальників;
- можливість укладення додаткової угоди щодо зменшення вартості закупівлі.

ІНФОРМУВАЛА:

Васіна Світлана Віталіївна - директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Департаментом розвитку територій ХОДА оголошено та проведено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» з добудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу».

У закупівлі взяв участь один учасник - ТОВ "ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД", аукціон не проводився. За результатами розгляду тендерної пропозиції учасника визначено переможцем відкритих торгів та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір.

За 2023 – 2024 роки із 10-ти оголошених та проведених Департаментом відкритих торгів лише в ОДНИХ взяло участь 3 учасники. В інших – закупівлі проведено за участі одного учасника.

Очікувана вартість кожної закупівлі формується на підставі інвесторської документації: розробленого територіальними громадами проєкту, який отримав позитивний експертний звіт. Експертні організації у тому числі, перевіряють кошторисну частину проєктної документації.

До підписання договору сторони закупівлі погоджують договірну ціну, що включає в себе локальні кошториси тощо, тобто повний обсяг документації, передбачений Настановою визначення вартості будівництва. Разом із підписаним договором ТОВ «Інвест-Монтажбуд» надано договірну ціну з усіма розрахунками, що саме і є документом, який передбачає основні параметри робіт та їх вартість.

Відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 та умов Договору, роботи приймаються та оплачуються Замовником на підставі наданих Підрядником актів за формами КБ2 та КБ3. Перед здійсненням оплати усі витрати, понесені підрядником та включені до актів виконаних робіт детально перевіряються. За наявності фактів завищення цін на матеріальні ресурси та роботи – акти повертаються підряднику без підписання та оплати.

Відбір постачальником здійснюється з дотриманням принципів, встановлених законодавством про публічні закупівлі

- 1) добросовісна конкуренція серед учасників;
- 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;
- 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
- 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
- 5) об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі;

б) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Також під час здійснення закупівель забезпечується дотримання принципів ефективності та результативності, відповідно до яких при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів (стаття 7 Бюджетного кодексу України). Для чого, роботи закуповуються шляхом проведення відкритих торгів. У разі, якщо закупівля проводиться без використання електронної системи закупівель, Департаментом надсилаються запити пропозицій підприємствам, що здійснюють господарську діяльність у відповідній сфері господарювання. Обрання постачальника здійснюється за найменшою запропонованою ціною пропозицією.

Стосовно можливості укладання додаткової угоди. Як зазначалося вище, у випадку завищення цін на матеріальні ресурси та/або роботи, Департаментом не буде оплачено їх вартість за актом виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3. Договірна ціна у такому випадку буде зменшена на підставі п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022р. № 1178.

2. Про ситуацію щодо закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105», що виникла у зв’язку із складанням протоколу ГУДКСУ у Херсонській області про порушення бюджетного законодавства.

ІНФОРМУВАЛА:

Васіна Світлана Віталіївна - директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

19 вересня 2023 року Департаментом розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації укладено договір на закупівлю робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (СРВ за ДК 021:2015: 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)» № 19-09/31Р з метою відновлення будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. Договір укладено за результатами відкритих торгів з особливостями.

Департаментом розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації 05 квітня 2024 року було перераховано аванс на користь ТОВ у сумі 1700000,00 грн, в тому числі ПДВ:

– кошти у розмірі 1275 000,00 грн, з ПДВ, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення;

– кошти у розмірі 425 000,00 грн., з ПДВ, за рахунок коштів співфінансування з місцевого бюджету.

04 липня 2024 року сторонами Договору №19-09/31Р від 19.09.2023 року було підписано Акт виконаних робіт №5 на суму 559 371,24 грн.

Залишилися непідтвердженою сума авансу у розмірі 1140628,76 грн, у тому числі ПДВ.

Стосовно залишку суми перерахованого авансу термін подання актів виконаних робіт або повернення авансу Підрядником був 05 липня 2024 року.

У зв'язку з тим, що підрядником не вчинялися дії щодо підтвердження використання коштів попередньої оплати бюджетних коштів за капітальними видатками, Департамент неодноразово звертався до ТОВ з вимогою надати документи на підтвердження витрачених сум авансу або повернути кошти.

05 липня 2024 року та 17 липня 2024 року на адресу ТОВ було направлено листи з вимогами.

23 липня 2024 року ТОВ «АТЛАС БУД-ПРО» платіжними інструкціями № 82 та № 83 перераховано на відповідні рахунки Департаменту розвитку територій частину вказаних вище сум - 482250,00 грн та 160740,00 грн, відповідно (усього - 642990,00 грн, у тому числі ПДВ).

Отже, за станом на 30 липня 2024 року загальна заборгованість ТОВ «АТЛАС БУД-ПРО» щодо повернення Департаменту сум отриманого авансу за Договором №19-09/31Р від 19.09.2023 року складає 497638,76 грн.

31 липня 2024 року Департаментом розвитку територій подано документи до Бериславської окружної прокуратури з метою здійснення представництва в суді законних інтересів держави з метою захисту порушених прав держави щодо невиконання вимог Постанови КМУ від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» з метою стягнення на користь держави з ТОВ «АТЛАС БУД-ПРО» (ЄДРПОУ 43727259) бюджетних коштів на рахунки Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33824934) у сумі 497638,76 грн, в тому числі ПДВ.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію, надану доповідачем, взяти до відома.


Директору Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації продовжувати здійснювати суворий контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів, головним розпорядником яких є відповідний Департамент. У разі необхідності виносити питання на розгляд обласної

міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Рекомендувати начальнику Херсонської обласної військової адміністрації доручити відділу з питань внутрішнього аудиту Херсонської обласної державної адміністрації проаналізувати вартість будівельних матеріалів, що закуплялися під час виконання робіт по об'єкту «Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» з добудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу».


Директору Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації, за результатами аналізу, здійсненого відділом з питань внутрішнього аудиту Херсонської обласної державної адміністрації, підготувати відповідь Територіальному управлінню бюро економічної безпеки у Волинській області та прозвітувати про проведену роботу на черговому засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Голова комісії



Дмитро БУТРІЙ

Секретар комісії



Віктор КОБЕЦЬ