

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»

№31

27 вересня 2024 року 10.00
Зала засідань ХОВА
(Офлайн та у режимі
відеоконференції)

Голова робочої групи - БУТРІЙ Дмитро Стефанович

Секретар робочої групи - КОБЕЦЬ Віктор Олексійович

Присутні:

Бутрій Дмитро Стефанович	- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи
Кобець Віктор Олексійович	- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи
Ільченко Володимир Григорович	- заступник директора Департаменту розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
Бутрей Олег Петрович	- начальник управління з питань децентралізації та розвитку громад Херсонської обласної державної адміністрації
Дзяйло Наталя Михайлівна	- начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації
Зарудня Ганна Михайлівна (онлайн)	- голова Громадської ради при обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Антонівська хвиля»

Козирєв Павло Олександрович	- директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації
Мішин Артем Олександрович	- заступник директора Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації – начальник управління розвитку підприємництва та промислової політики
Османова Ельвіна Сейтосманівна	- заступник начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу з питань інформаційної політики та комунікацій зі ЗМІ
Щербенок Владислав Вікторович (онлайн)	- заступник начальника Управління - начальник відділу контролю у сфері закупівель Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області
Яцик Вадим Миколайович	- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Херсонської обласної державної адміністрації
Немога Геннадій В'ячеславович	- перший заступник начальника ХОКАРС
Карчевич Тетяна Євгенівна	- директор Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про поточний стан та перспективи реалізації у 2024 році проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я, передбачених обласному бюджету Херсонської області розпорядженням КМУ від 12 липня 2024 року № 650-р, що надані та використовуються відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2024 року № 374.

2. Про використання коштів обласного бюджету на облаштування модульного містечка в с. Киселівка Херсонського району Херсонської області та поточний стан введення його в експлуатацію.

Розгляд питань порядку денного

1. Про поточний стан та перспективи реалізації у 2024 році проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я, передбачених обласному бюджету Херсонської області розпорядженням КМУ від 12 липня 2024 року № 650-р, що надані та використовуються відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2024 року № 374.

ІНФОРМУВАЛА:

Карчевич Тетяна Євгенівна - директор Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до постанови КМУ від 02 квітня 2024 року № 374 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я», у поточному році в Херсонській області реалізуються три проекти.

Розпорядженням КМУ від 12 липня 2024 року № 650-р розподілено субвенцію з державного бюджету для Херсонської області у сумі 162747,93 тис. грн, а також виділено співфінансування з місцевих бюджетів - 23111,348 тис. грн. Вцілому загальна сума проектів складає 185859,278 тис. грн, а саме:

1. «Реконструкція сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично операційний блок) з властивостями сховища КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О. С. Лучанського» за адресою м. Херсон, вул. Кримська, 138» - 57872,171 тис. грн, у т.ч державний бюджет - 52085,0 тис. грн (32% від загального обсягу державного бюджету), міський бюджет - 5787,171 тис. грн.

2. «Реконструкція сховища з влаштуванням споруди подвійного призначення (пологово-операційний блок) з властивостями сховища КНП «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. з. С. Клименко» Херсонської міської ради, м. Херсон, вул. Гоголя 1» - 104131,63 тис. грн, у т.ч державний бюджет - 93718,4 тис. грн (57,6% від загального обсягу державного бюджету), міський бюджет - 10413,23 тис. грн.

Майже 90 відсотків бюджетних коштів державного бюджету виділено для двох закладів м. Херсона.

3. «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховище № 82880) КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 67» - 23855,477 тис. грн, у т.ч державний бюджет - 16944,54 тис. грн (10,4% від загального обсягу державного бюджету), обласний бюджет - 6910,947 тис. грн.

Станом на 01.09.2024 року з державного бюджету надійшло 90415,514 тис. грн (55,6 %), співфінансування - 15911,18 тис. грн (68,8 %), у т.ч.

обласний бюджет - 100% та 55,6 % - міський бюджет. Використано коштів у загальній сумі 5472,935 тис. грн, у т.ч державний бюджет - 4925,642 тис. грн (5,4% від суми надходжень), міський бюджет - 547,293 тис. грн (3,4% від суми надходжень). Кошти з державного та місцевого бюджету частково використано по 1 закладу - КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради.

Так, по КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради здійснюються надійшло 9413,626 тис. грн, з державного бюджету (55,6% від загального плану), сплачено 0 тис. грн, 6910,947 тис. грн з обласного бюджету (100%), сплачено - 0 тис. грн.

По КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради надійшло 28934,68 тис. грн з державного бюджету (55,6% від загального плану), сплачено 4925,642 тис. грн (17,0% від отриманих коштів державного бюджету), 3214,964 тис. грн з міського бюджету (55,6% від загального плану), сплачено 547,293 тис. грн (17,0%).

По КНП «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім.З.С.Клименко» Херсонської обласної ради здійснюються надійшло 52067,208 тис. грн з державного бюджету (55,6% від загального плану), сплачено – 0 тис. грн, від загального плану 93718,4 тис. грн, 5785,269 тис. грн з міського бюджету (55,6% від загального плану), сплачено 0 тис. грн.

Щодо проведених будівельних робіт:

По КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради здійснюються проведено демонтаж обладнання, очищено стелі 50% приміщень, ведеться їх шпаклювання з армованою сіткою, демонтується стяжка (40%), викопано 90% фундаменту для подальшого утеплення на нанесення гідроізоляції, розпочато нанесення попереднього шару гідроізоляції, розпочаті роботи щодо прокладення електропроводки.

По КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради здійснюються роботи з демонтажу та перепланування, ведуться роботи з підготовки та облаштування водопостачання та водовідведення, електропостачання. Відбувається поглиблення та планування підлоги. Вивозиться сміття. Здійснюється підготовчі роботи до оздоблення приміщень. Відбувається облаштування підлоги та відмостки. Ведуться роботи з штукатурки приміщень. Відбувається фарбування.

По КНП «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко» Херсонської обласної ради здійснюються роботи з демонтажу та перепланування, ведуться роботи з підготовки та облаштування водопостачання та водовідведення. Відбувається поглиблення та планування підлоги. Вивозиться сміття.

2. Про використання коштів обласного бюджету на облаштування модульного містечка в с. Киселівка Херсонського району Херсонської області та поточний стан введення його в експлуатацію.

ІНФОРМУВАВ:

Ільченко Володимир Григорович – заступник директора Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Станом на 30 вересня 2024 року роботи з облаштування модульного містечка повністю завершені.

Касові видатки за виконані роботи склали 13521,087 тис. грн.

Характеристика модульної споруди:

Загальна кількість місць в модульному містечку складає 336 осіб.

Модульне містечко складеться з житлових, адміністративно-соціальних та санітарних модулів, які згруповані в чотири окремі споруди.

84 місця для проживання в одній споруді, яка складається з 40 модулів;

в житловому модулі передбачено: двоповерхові ліжка, шафи для одягу, столи, стільці, електричні обігрівачі;

в санітарних модулях передбачено: унітази, пісуари, умивальники 3-х осібні, електричні обігрівачі, душові кабінки, підігрівачі води.

Тимчасове модульне містечко облаштовано водопостачанням з артезіанської свердловини, яка знаходиться на території містечка, організований водозбір стоків в септики, підключено до стаціонарних електромереж та забезпечені резервним джерелом живлення (2 генератори), по території виконані тимчасові проїзди та проходи з щебеневого покриття.

Забезпечення тимчасовим житлом:

Наразі в модульному містечку проживає 40 осіб (ВПО) з яких 11 дітей.

Порядок надання і користування житловими приміщеннями визначено наказом начальника Чорнобаївської сільської військової адміністрації від 03 липня 2024 року № 930 «Про затвердження місцевої цільової програми «Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» на 2024-2026 роки».

ВИРІШИЛИ:

Інформацію, надану доповідачами, взяти до відома.

Директорам Департаментів розвитку територій та здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації продовжувати здійснювати суворий контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів, головними розпорядниками яких є відповідні Департаменти. Тримати на максимальному контролі питання строків та якості виконуваних робіт на об'єктах, в яких облаштовуються укриття. У разі необхідності виносити питання на розгляд обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Голова комісії

Дмитро БУТРІЙ

Секретар комісії

Віктор КОБЕЦЬ