

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»

№36

26 грудня 2024 року 14.00
(У режимі відеоконференції)

Голова робочої групи - БУТРІЙ Дмитро Стефанович

Секретар робочої групи - КОБЕЦЬ Віктор Олексійович

Присутні:

Бутрій
Дмитро Стефанович

- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Лемак
Михайло Михайлович

- заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

Кобець
Віктор Олексійович

- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи

Васіна
Світлана Віталіївна

- директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Бородакій
Артем Валерійович

- старший оперуповноважений другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у м. Мелітополі)

Зарудня
Ганна Михайлівна

голова Громадської ради при обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Антонівська хвиля»

Бутрей
Олег Петрович

- начальник управління з питань децентралізації та розвитку громад Херсонської обласної державної адміністрації

Вітренко Наталія Миколаївна	- директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації
Дзяйло Наталя Михайлівна	- начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації
Османова Єльвіна Сейтосманівна	- заступник начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу з питань інформаційної політики та комунікацій зі ЗМІ
Яцик Вадим Миколайович	- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Херсонської обласної державної адміністрації
Остафійчук Дмитро Олександрович	- заступник начальника Управління – начальник 3-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
Мішин Артем Олександрович	- заступник директора Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації
Карчевич Тетяна Євгенівна	- директор Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
Кобеляцька Олена Миколаївна	- начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Великоолександрівської селищної ради
Стародумов Костянтин Володимирович	- начальник Високопільської селищної військової адміністрації;
Колісніченко Людмила Леонтіївна	- інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та енергоефективності Музиківської сільської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про поточний стан реалізації у 2024 році проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я, передбачених обласному бюджету Херсонської області розпорядженням КМУ від 12 липня 2024 року № 650-р, що надані та використовуються відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2024 року № 374.

2. Про поточний стан реалізації у 2024 році проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, отриманих відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 червня 2024 року № 496-р.

Розгляд питань порядку денного

1. Про поточний стан реалізації у 2024 році проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я, передбачених обласному бюджету Херсонської області розпорядженням КМУ від 12 липня 2024 року № 650-р, що надані та використовуються відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2024 року № 374.

ІНФОРМУВАЛА:

Карчевич Тетяна Євгенівна - директор Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до постанови КМУ від 02 квітня 2024 року № 374 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я», у поточному році в Херсонській області реалізується проект «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховище №82880) КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 67», на реалізацію якого передбачено 24085,3 тис.грн, у т.ч. з державного бюджету - 16944,5 тис.грн (10,4% від загального обсягу державного бюджету), з обласного бюджету - 7140,7 тис.грн.

По зазначеному робочому проекту проведено корегування проєктно кошторисної документації. Уточнений кошторисний розрахунок складає 21142,5 тис.грн.

Станом на 26.12.2024 року по КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР надійшло 16944,5 тис.грн з державного бюджету (100% від загального плану), профінансовано 14330,8 тис.грн, сплачено 7058,7 тис.грн (49,3% від отриманих коштів); 7140,7 тис.грн з обласного бюджету (100%), профінансовано 6141,7 тис.грн, сплачено 3074,8 тис.грн (50,1%).

На сьогодні, КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР готуються всі необхідні документи для оплати в Державній казначейській службі України у Херсонській області. Кошти планується використати до кінця поточного року в повному обсязі.

Наразі завершено капітальний ремонт приміщень сховища площею 560,8 кв.м, запущено внутрішній генератор, змонтовано обладнання електрощитової, змонтовано пожежну сигналізацію та систему пожежогасіння, систему відеоспостереження, облаштовано зовнішній фасад, створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (встановлено сходовий електропідйомник). Проведено комунікації водопостачання, електропостачання та каналізаційну систему. Роботи виконано орієнтовно на 98% (завершується монтаж вентиляційної системи).

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради 18.12.2024 року через електронний сервіс ДІА подало Заяву на внесення змін у Дозвіл на виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховище №82880) КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 67». Станом на 26.12.2024 року, заява досі має статус «Опрацьовується». Очікується розгляд заяви органами ДІАМу. Після підтвердження змін до Дозволу від органів ДІАМу, КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» перейде до завершення будівництва об'єкту, оплати робіт та здачі об'єкта в експлуатацію.

2. Про поточний стан реалізації у 2024 році проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, отриманих відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 червня 2024 року № 496-р.

ІНФОРМУВАЛИ:

Кобеляцька Олена Миколаївна - начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Великоолександрівської селищної ради;

Великоолександрівська селищна територіальна громада у 2024 році реалізовує два проекти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76» на 265 осіб та «Нове будівництво захисної споруди цивільного

захисту Білокриницького ОЗЗСО I-III ступенів, розташованого за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Біла Криниця, вул. Шкільна, 48» на 300 осіб.

По першому об'єкту станом на 18.12.2024 з державного бюджету надійшло 29115,2 тис.грн, використано 8833,9 тис.грн (30,3%), з місцевого бюджету надійшло 33235,1 тис.грн, використано 981,5 тис.грн (30,3%).

Коригування по тендеру відсутні (було дві тендерні процедури). 25.06.2024 оголошено тендер на суму 31094,7 тис.грн. Аукціон відбувся 11.07.2024 року. Пропозицію подав лише один учасник ТОВ «РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ» на суму 31092,3 тис.грн. Учасника було дискваліфіковано 18.07.2024 року. Друга закупівля була оголошена 31.07.2024 року на суму 31094,7 грн. Аукціон відбувся 16.08.2024 року. Пропозицію подав лише один учасник ТОВ «Нікопольська СТК» на суму 30937,4 тис.грн. 21.08.2024 року оголошено переможця і 02.09.2024 року підписано Договір з ТОВ «Нікопольська СТК». Будівельні роботи розпочато 09.09.2024 року.

Наразі на об'єкті проведені наступні роботи:

- демонтаж зовнішніх мереж каналізації для перекладання;
- розробка ґрунту котлована;
- зворотня підсипка піском та щебнем з ущільненням до відмітки низу бетонної підготовки (додаткові роботи) ;
- влаштування бетонної підготовки з опалубкою до неї;
- виготовлення арматурних каркасів;
- розкрій опалубки;
- влаштування бетонної підготовки з опалубкою до неї;
- виготовлення арматурних каркасів;
- змонтовано опалубку стрічкових фундаментів;
- забетоновано стрічкові фундаменти;
- монтаж опалубки колон і стін.

Темпи будівництва затримуються у зв'язку з повільною розробкою брилового шару скельних ущільнених порід та тим, що сам майданчик будівництва ускладнює застосування вантажопідйомних механізмів. Наразі відсоток виконання будівельних робіт складає 30%.

По другому об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Білокриницького ОЗЗСО I-III ступенів, розташованого за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Біла Криниця, вул. Шкільна, 48» станом на 18.12.2024 року з державного бюджету надійшло 58532,6 тис.грн, використано 22513,1 тис.грн (38,5%), з місцевого бюджету надійшло 6503,7 тис.грн, використано 2501,5 тис.грн (38,5%).

Коригування по тендеру відсутні (була одна тендерна процедура). Початок тендеру 03.06.2024 року. Закінчення тендеру 19.06.2024 року. 04.07.2024 року підписано Договір з ТОВ «Автоінтерстрой». Будівельні роботи розпочато 15.08.2024.

На об'єкті проведені наступні роботи:

- копка котлована;

- заливка фундаменту;
- гідроізоляція фундаменту;
- заливка стін та колон;
- заливка підлоги та підбитонки;
- влаштування опалубки під перекриття приміщення;
- проведення каналізаційних труб;
- утеплення стін;
- заливка підлоги;
- заливка другої частини даху;
- розпочато роботу над опалювальною системою.

Наразі відсоток виконання будівельних робіт складає 70%.

Стародумов Костянтин Володимирович - начальник Високопільської селищної військової адміністрації;

Відповідно до розпорядження начальника селищної військової адміністрації від 17.06.2024 року №1801 «Про внесення змін до бюджету Високопільської селищної громади» внесено зміни на суму 78168,2 тис.грн за рахунок субвенції з державного бюджету відповідно розпорядження КМУ від 04.06.2024 року № 496-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, у 2024 році». Кошти виділені для реалізації проекту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського опорного закладу загальної середньої освіти за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілья, вул. Енергетична,3».

Також з місцевого бюджету передбачено кошти на співфінансування в розмірі 10% від кошторисної вартості проекту у сумі 8685,4 тис.грн

Тендерну процедуру оголошено 11 червня 2024 року на очікувану вартість 83383,9 тис.грн. Договір підряду укладено від 16.07.2024 на загальну суму 81716,2 тис.грн, в т.ч. з державного бюджету 73544,5 тис.грн, з місцевого бюджету 8171,6 тис.грн.

Договір авторського нагляду укладено від 17.07.2024 року на суму 247,3 тис.грн.

Договір здійснення технічного нагляду укладено від 18.07.2024 року на загальну суму 910,5 тис.грн.

Касові видатки станом на 19.12.2024 року становлять 35616,0 тис.грн, в т.ч. місцевий бюджет 3561,6 тис.грн, що складає 41,01% від планових призначень, державний бюджет 32054,4 тис.грн (41,01%). До кінця поточного року підрядником планується виконати роботи на 19,2 млн. грн, що становить майже 63% від передбачених коштів.

Колісниченко Людмила Леонтіївна – інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та енергоефективності Музиківської сільської ради

Загальна кошторисна вартість об'єкту «Капітальний ремонт захисної споруди

цивільного захисту № 80044 у комунальному закладі «Музиківський опорний ліцей» Музиківської сільської ради Херсонського району Херсонської області становить 4829,7 тис.грн, в тому числі:

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту - 4215,8 тис. грн;
- кошти бюджету Музиківської СТГ - 613,9 тис.грн.

Капітальний ремонт укриття розпочато у 2023 році. Кошти освоєно в сумі 1498,8 тис.грн. Було виготовлено проект та проведено його експертизу. Касові видатки за рахунок коштів сільського бюджету склали 163,0 тис.грн, за рахунок державного бюджету - 1335,8 тис, грн.

У 2024 році (станом на 19.12.2024 р.) використано коштів на суму 3079,1 тис.грн, в тому числі видатки за рахунок місцевого бюджету - 383,6 тис.грн та видатки за рахунок державної субвенції - 2695,5 тис.грн.

Наразі роботи на об'єкті повністю закінчено. Загальна кошторисна вартість закінченого об'єкту склала – 4578,0 тис.грн.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію, надану доповідачами, взяти до відома.

Департаменту розвитку здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації, начальникам Великоолександрівської, Високопільської та Музиківської військових адміністрацій, продовжувати здійснювати суворий контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів. Тримати на максимальному контролі питання строків та якості виконуваних робіт на об'єктах, в яких облаштовуються укриття. У разі необхідності виносити питання на розгляд обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Департаменту розвитку територій та Управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації сприяти та надавати методичну допомогу громадам в питанні освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту.

Голова комісії



Дмитро БУТРІЙ

Секретар комісії



Віктор КОБЕЦЬ