

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»

№ 63

16 вересня 2026 року 10.00
(у режимі відео-конференції)

Голова робочої групи - БУТРІЙ Дмитро Стефанович

Секретар робочої групи - КОБЕЦЬ Віктор Олексійович

Присутні:

Бутрій
Дмитро Стефанович

- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Кобець
Віктор Олексійович

- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи

Вітренко
Наталія Миколаївна

- директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Мякінченко
Артем Євгенович

- директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Мішин
Артем Олександрович

- директор Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації

Бородакій
Артем Валерійович

- старший оперуповноважений другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у м. Мелітополі)

Зарудня
Ганна Михайлівна

- голова Громадської ради при обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Антонівська хвиля»

Щербенок Владислав Вікторович	- заступник начальника Управління – начальник відділу контролю у сфері закупівель Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області
Козлов Сергій Сергійович	- радник голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань правоохоронної діяльності на громадських засадах
Косенко Сергій Вікторович	- в.о. завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції Херсонської обласної державної адміністрації
Струтинський Іван Тарасович	- т.в.о. першого заступника начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області
Штученко Віталій Сергійович	- директор Департаменту інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах, замовником яких є заклади освіти:

- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул. Братська, 10.»;
- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малошестірнянської філії дошкільної та базової середньої освіти комунального закладу "Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Шестірня, пров.Шкільний 1.»;
- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту філія Бобровокутський заклад загальної середньої освіти I-II ступеня-дошкільний навчальний заклад Калинівського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Бериславського району Херсонської області»;
- «Нове будівництво бомбосховища Високопільський ліцей Херсонської обласної ради (Херсонська область, Бериславський район, смт Високопілья, вул. Визволителів, 51)»;
- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Архангельського професійного

аграрного ліцею за адресою: Херсонська область, Бериславський район, селище Архангельське, вул. Миру, 45-а.».

Розгляд питань порядку денного

Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах, замовником яких є заклади освіти:

- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул. Братська, 10.»;
- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малошестірнаєвської філії дошкільної та базової середньої освіти комунального закладу "Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Шестірна, пров. Шкільний 1.»;
- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту філія Бобровокутський заклад загальної середньої освіти I-II ступеня-дошкільний навчальний заклад Калинівського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Бериславського району Херсонської області»;
- «Нове будівництво бомбосховища Високопільський ліцей Херсонської обласної ради (Херсонська область, Бериславський район, смт Високопілья, вул. Визволителів, 51)»;
- «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Архангельського професійного аграрного ліцею за адресою: Херсонська область, Бериславський район, селище Архангельське, вул. Миру, 45-а.».

ІНФОРМУВАВ:

Мякінченко Артем Євгенович - директор департаменту розвитку територій ХОДА

Про перспективи освоєння коштів та поточний стан виконання робіт на об'єктах, замовником яких є заклади освіти:

Стосовно об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул. Братська, 10.»:

Вартість проекту за експертизою становить 216 380 854,91 грн. Виділено коштів 165 694 764,00 грн. Джерело фінансування: дотація ПКМУ № 954 від 20.08.2024 та №1393 від 29.10.2025. Залишок коштів відповідно до виділених склав 22 126 016,76 грн. Вартість за договорами становить 162 250 395,16 грн. Касові видатки за договорами склали 143 568 747,24 грн. Залишок коштів за діючими договорами становить 18 681 648,16 грн.

Будівельна готовність наразі становить 90%. Виконано коригування ЕХ01:8827-1900-4839-2841 від 11 вересня 2026 року, відповідно до якого роботи, які необхідно виконати:

- завершення будівельних, оздоблювальних та фасадних робіт, улаштування покрівлі та утеплення;
- встановлення меблів та підйомника для забезпечення доступності МГН;
- завершення систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання, каналізації та електропостачання;
- улаштування систем протипожежного захисту, оповіщення та евакуації, електронних комунікацій і контролю загазованості;
- завершення дизельної та сонячної електростанцій, зовнішніх інженерних мереж, дощової каналізації та пожежних резервуарів;
- виконання робіт з благоустрою території.

Для завершення реалізації проєкту та забезпечення можливості початку проведення очної або змішаної форми навчання необхідне додаткове фінансування у сумі 44 255 631,40 грн. Будівництво об'єкта триває з 2024 року, за цей період змінилися та актуалізувалися будівельні норми і вимоги у сфері цивільного захисту, зокрема рекомендації ДСНС, що потребувало коригування проєктних рішень. У скоригованій проєктній документації враховано додаткові роботи, матеріали, обладнання та технічні рішення, необхідні для забезпечення відповідності об'єкта чинним вимогам та його подальшого введення в експлуатацію. У зв'язку з тривалим періодом реалізації проєкту відбулося збільшення вартості будівельних матеріалів, обладнання та інших ресурсів. При визначенні вартості будівельних робіт враховано актуальний рівень заробітної плати та відповідні коефіцієнти для виконання робіт на прифронтових територіях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1512. Частина коштів передбаченої дотації залишилася невикористаною та не була спрямована на фінансування договорів, однак наявного фінансування недостатньо для завершення всього комплексу робіт.

Стосовно об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малошестірянської філії дошкільної та базової середньої освіти комунального закладу "Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Шестірна, пров.Шкільний 1.»:

Вартість проєкту за експертизою становить 38 669 356,00 грн. Виділено коштів 22 495 777,00 грн. Джерело фінансування: дотація ПКМУ №1393 від 29.10.2025. Залишок коштів відповідно до виділених склав 5 663 072,81 грн. Вартість за договорами: 28 748 290,45 грн. Касові видатки за договорами: 16 832 704,19 грн. Залишок коштів за діючими договорами: 11 915 586,26 грн

Будівельна готовність наразі становить 95%. Виконано коригування, ЕХ01:0779-9667-0183-1266 від 02 вересня 2026 року, відповідно до якого роботи, які необхідно виконати:

- завершення будівельних та оздоблювальних робіт;

- завершення систем електропостачання, опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації;
- завершення систем протипожежного захисту та оповіщення;
- виконання благоустрою території та інших робіт відповідно до скоригованої проєктної документації.

Для завершення реалізації проєкту та забезпечення можливості початку проведення очної або змішаної форми навчання необхідне додаткове фінансування проєкту у сумі 16 173 579,00 грн. Будівництво об'єкта триває з 2024 року, протягом реалізації проєкту актуалізовано нормативні вимоги у сфері будівництва та цивільного захисту, у тому числі рекомендації ДСНС. У процесі коригування проєктної документації уточнено проєктні рішення та склад робіт, необхідних для забезпечення відповідності об'єкта актуальним вимогам і його подальшого введення в експлуатацію. У зв'язку з тривалим періодом будівництва відбулося зростання вартості будівельних матеріалів, обладнання та трудових ресурсів. При визначенні вартості робіт враховано актуальний рівень заробітної плати та відповідні коефіцієнти для виконання робіт на прифронтових територіях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1512. З урахуванням залишку коштів дотації наявного фінансування недостатньо для завершення передбаченого скоригованою проєктною документацією комплексу робіт.

Стосовно об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту філія Бобровокутський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад Калинівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бериславського району Херсонської області»:

Вартість проєкту за експертизою становить 35 014 395,00 грн. Виділено коштів 29 951 145,02 грн. Джерело фінансування: субвенція РКМУ №133-р від 09.02.2026 та співфінансування з місцевих бюджетів. Залишок коштів відповідно до виділених склав 3 569 555,02 грн. Вартість за договорами: 26 381 590,27 грн. Касові видатки за договорами: 26 381 590,27 грн. Залишок коштів за діючими договорами відсутній.

Будівельна готовність наразі становить 95%. Виконано коригування EX01:7930-5554-1618-4776 від 07 вересня 2026 року, відповідно до якого роботи, які необхідно виконати:

- завершення загальнобудівельних, опоряджувальних, зовнішніх та фасадних робіт, улаштування покрівлі;
- завершення систем опалення, водопостачання, каналізації та вентиляції;
- улаштування монолітних конструкцій, електротехнічних рішень та сонячної електростанції;
- оснащення об'єкта меблями та забезпечення доступності МГН;
- виконання благоустрою території, улаштування огорожі та мощення;
- демонтаж тимчасових будівель і споруд та виконання інших робіт відповідно до скоригованої проєктної документації.

Для завершення реалізації проєкту та забезпечення можливості початку

проведення очної або змішаної форми навчання необхідне додаткове фінансування проєкту у сумі 5 063 249,98 грн. Будівництво об'єкта триває з 2024 року, протягом реалізації проєкту актуалізовано нормативні вимоги у сфері будівництва та цивільного захисту, у тому числі рекомендації ДСНС. У процесі коригування проєктної документації уточнено проєктні рішення та склад робіт, необхідних для відповідності об'єкта актуальним вимогам і його подальшого введення в експлуатацію. За період реалізації проєкту відбулося зростання вартості будівельних матеріалів, обладнання та трудових ресурсів. При визначенні вартості будівельних робіт враховано актуальний рівень заробітної плати та відповідні коефіцієнти для виконання робіт на прифронтових територіях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1512. З урахуванням нерозподілених коштів субвенції наявного фінансування недостатньо для завершення всього комплексу робіт, передбачених скоригованою проєктною документацією.

Стосовно об'єкту «Нове будівництво бомбосховища Високопільський ліцей Херсонської обласної ради (Херсонська область, Бериславський район, смт Високопілья, вул. Визволителів, 51)»:

Вартість проєкту за експертизою становить 39 831 557,00 грн. Виділено коштів 39 468 212,55 грн. Джерело фінансування: субвенція РКМУ №133-р від 09.02.2026 та співфінансування з обласного бюджету. Залишок коштів відповідно до виділених: 9 568 691,00 грн. Вартість за договорами: 38 993 506,66 грн. Касові видатки за договорами: 29 899 521,55 грн. Залишок коштів за діючими договорами: 9 093 985,11 грн.

Будівельна готовність наразі становить 97%. Триває коригування. Роботи, які необхідно виконати:

- завершення монтажу системи опалення;
- придбання та встановлення меблів;
- виконання інших завершальних робіт, передбачених скоригованою проєктною документацією.

Для завершення реалізації проєкту та забезпечення можливості початку проведення очної або змішаної форми навчання необхідне додаткове фінансування проєкту у сумі 3 983 000,00 грн. Будівництво об'єкта триває з 2024 року, протягом реалізації проєкту актуалізовано нормативні вимоги у сфері будівництва та цивільного захисту, у тому числі рекомендації ДСНС. У процесі коригування проєктної документації уточнено окремі проєктні рішення та склад робіт, необхідних для забезпечення готовності об'єкта до експлуатації. За період реалізації проєкту змінилася вартість будівельних матеріалів, обладнання та трудових ресурсів, а при визначенні вартості робіт враховано актуальний рівень заробітної плати та відповідні коефіцієнти для прифронтових територій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1512. З урахуванням нерозподілених коштів субвенції наявного фінансування недостатньо для завершення необхідних робіт.

Стосовно об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Архангельського професійного аграрного ліцею за адресою: Херсонська область, Бериславський район, селище Архангельське, вул. Миру, 45-а.».

Вартість проєкту за експертизою становить 73 104 470,00 грн. Виділено коштів: 70 000 000,00 грн. Джерело фінансування: дотація ПКМУ №954 від 20.08.2024. Залишок коштів відповідно до виділених: 28 141 364,37 грн. Вартість за договорами: 63 606 066,92 грн. Касові видатки за договорами: 41 858 635,63 грн. Залишок коштів за діючими договорами: 21 747 431,29 грн.

Будівельна готовність наразі становить 97%. Необхідне коригування. Роботи, які необхідно виконати:

- завершення монтажу системи опалення;
- придбання та встановлення меблів;
- встановлення сонячних електростанцій;
- виконання додаткових робіт, передбачених у результаті коригування проєктної документації.

За об'єктом залишається 6 393 933,08 грн нерозподілених коштів дотації, необхідно спрямувати 3 000 000,00 грн на додаткові роботи в результаті проведення коригування. Будівництво об'єкта триває з 2024 року, у процесі реалізації проєкту актуалізовано нормативні вимоги у сфері будівництва та цивільного захисту, у тому числі рекомендації ДСНС. За результатами коригування проєктної документації визначено додаткові роботи, необхідні для завершення об'єкта та забезпечення його функціональної готовності. На об'єкті наявний нерозподілений залишок коштів дотації у сумі 6 393 933,08 грн. Для виконання додаткових робіт, визначених у результаті коригування проєктної документації, необхідно спрямувати 3 000 000,00 грн із зазначеного залишку.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію, надану доповідачем, взяти до відома.


Директору департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації: продовжувати здійснювати суворий контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів, головним розпорядником яких є відповідний підрозділ. Тримати на максимальному контролі питання строків та якості виконуваних робіт. Звернути особливу увагу на якість виготовлених проєктно-кошторисних документацій. В межах своїх повноважень здійснювати контроль за реалізацією проєктів, виконавцями яких є безпосередньо громади. Підготувати звернення до профільних міністерств щодо виділення коштів з державного бюджету на завершення виконання робіт по відповідним об'єктам.

Голова комісії



Дмитро БУТРІЙ

Секретар комісії



Віктор КОБЕЦЬ