



УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XII сесії обласної ради VII скликання

10.04.2017 № 436

Про звіти щодо результатів виконання
плану заходів з реалізації у 2016 – 2017
роках Стратегії розвитку Херсонської
області на період до 2020 року

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації у 2016-2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року та звіт з оцінки результативності реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації за підсумками 2016 року, надані листом Херсонської обласної державної адміністрації від 01 березня 2017 року №15-1376/0/17/311, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації у 2016-2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року та звіт з оцінки результативності реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації за підсумками 2016 року, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, міжнародного співробітництва та інвестицій.

Голова обласної ради

В.М.Мангер

Додаток 1
до рішення XII сесії обласної ради VII
скликання
від 10.04.2017 № 436

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку
Херсонської області на період до 2020 року за 2016 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проекту	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності плану заходів					Стан виконання плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів
				плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Програма А. Розвиток та збереження населення	Напрям А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів	А.1.2.1. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області,	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені законодавством	13551,338	979,376	979,376	979,376	979,376	979,376	Онов-лені ГП	шт.	8	6	-2	Протягом 2016 року: - оновлено 6 генеральних планів (стан виконання - 75%); - розроблено 12 генеральних планів (стан виконання - 36%)	Реалізація проекту продовжується
		впровадження містобудівного кадастру на території області	Міста обласного значення Херсонської області, Ново-троїцький та Скадов-				286,9						Створення геоінформаційних систем містобудівного кадастру	шт.	5		-5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			ський район															містах Каховка та Гола Пристань, Новотроїському та Скадовському районах)	
		А.1.2.2. Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний та обласний бюджети, бюджет міста Херсона, власні кошти фізичних осіб	17620,0	6488,14	17620,0	6488,14	17620,0	6488,14	Кількість громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінансовим механізмам, участі у державних та місцевих житлових програмах	осіб	600	310	-290	Стан реалізації проекту складає 51,7%. Протягом року введено в експлуатацію 2 житлові будинки: у квітні - 126-квартирний житловий будинок № 69 (40-Б) по пр.200-річчя Херсона у м.Херсоні, забудовник ПрАТ «МЖК», в якому 78 родин/одиноких громадян придбали житло у рамках житлових програм, 77 оформлено право власності на квартири; у грудні - 133-квартирний	Низький рівень фінансування пільгових програм з місцевих бюджетів, відсутність фінансування з державного бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		житловий будинок № 154 по пр. Адмірала Сенявіна у м. Херсоні, в якому 7 квартир збудовано у рамках житлових програм, забудовник ТОВ «Тавріяінвестгруп», право власності громадянами буде оформлено протягом першого півріччя 2017 року. Протягом року надано 9 пільгових кредитів на будівництво квартир у житловому будинку № 73, забудовник ПРАТ «МЖК»	
		А.1.2.3. Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона, з характеристиками соціополісу і соціотехно-	Місто Херсон	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Бюджет міста Херсона			25000,0		25000,0		Кількість громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінан-	осіб				Учасникам АТО у 4-му Таврійському мікрорайоні міста Херсона під індивідуальну забудову виділено	Необхідно вирішити питання щодо виділення коштів з бюджету міста Херсона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		полісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для людей з особливими потребами, інвалідів та учасників АТО)											совим механізмам, участі у державних та місцевих житлових програмах					251 земельну ділянку. За кошти міського бюджету розроблено проект та розпочато роботи з будівництва інженерних мереж та споруд (водопостачання та водовідведення). Робота у цьому напрямку продовжується	розробку проекту енергозабезпечення для проведення мереж електропостачання на зазначених земельних ділянках. Прискорення темпів будівництва інженерних мереж і споруд на земельних ділянках у 4-му Таврійському мікрорайоні міста Херсона для початку їх індивідуальної забудови у рамках житлових програм.
		А.1.4.1. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі	Сільські населені пункти та селища міського	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний, обласний та місцеві бюджети	30002,0	30002,0	30002,0	30002,0	30002,0	30002,0	Поліпшення житлових і соціально-по-	сімей	610	449	-161	Виконання показників до планового завдання	Недостатній обсяг фінансування з бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			типу Херсон- ської області			жети, нетради- ційні джерела фінансу- вання, власні кошти насе- лення							бутових умов сільсь- кого насе- лення					становить 73,6%. За 2016 рік викорис- тано бюджет-них коштів в сумі понад 22 млн грн. Крім того, залучено близько 8 млн грн. власних коштів населення. Це дозволило поліпшити житлово- побутові умови 449 сільських сімей (із 300 перед- бачених), які меш-кають у 86 населених пунктах області: - 76 сімей придбали власне житло загальною площею 6,5 тис. кв.м; - 119 сіль- ських сімей добуду-вали та реконст- руювали 119 жит-лових будинків площею	тів усіх рівнів, що не дає в повній мірі забезпе- чити потребу грома- дян у піль-тових кредитах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		10,1 тис. кв.м; - 56 сільських сімей отримали кредити на розвиток власного сільського подвір'я, зокрема придбали 99 дійних корів та сільсько- господар- ське облад- нання; - 196 родин газифіку- вали свої садиби завдяки підклю- ченню до газової мережі 2-х населених пунктів – селищ Кар'єрного та Біла Криниця Велико- олександрівського району. Збудовано 42-квар- тирний житловий будинок шляхом перепро- філювання незавер- шеного будів- ництва поліклі-ніки на 375	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		А.2.2.2. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Медична субвенція	8694,0		8694,0	8694,0	8694,0	8694,0	Створення належних умов для лікування дітей	осіб на рік	30000	17962	-12038	Придбано 2 реанімо-білі для транспортування недоношених дітей, 1 робоче місце для реанімації новонароджених дітей, 1 лапа-роскопичну стійку. Малюкова смертність у Херсонській обласній клінічній лікарні відсутня	Реалізація проекту продовжується
		А.2.2.3. Матеріально-технічне оснащення медичним обладнанням новобудови комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер»	Херсонська область та південні регіони України	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку обласний бюджет							Зниження показника смертності від онкологічних захворювань					Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	
		А.2.2.4. Впровадження моделі керованої інтегрованої медичної допомоги населенню	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки								Створення в районах області, місті Херсоні системи медичної допомоги					Проводяться консультації з лікувально-профілактичними закладами	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													моги, що стимулює ефективну діяльність лікувального закладу і лікаря, забезпечує своєчасну та якісну медичну послугу пацієнту					області	
		А.2.4.1. Рухова активність – здорова нація. Розвиток спорту – авторитет держави:	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний та обласний бюджети	10209,0	10142,0	10142,0	10142,0	10142,0	10142,0	Кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи	%	13	19	+6		
		Будівництво у м. Херсоні футбольного поля зі штучним футбольним покриттям по просп. 200-річчя Херсона, буд. 19		2016 рік	2016 рік	Державний та обласний бюджети	6615,1	6615,1	6615,1	6615,1	6615,1	6615,1						Футбольне поле зі штучним покриттям введено в експлуатацію	
		Модернізація матеріально-технічної бази КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» Херсонської обласної ради		2017 рік	2016 рік	Обласний бюджет	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0						Здійснено капітальний ремонт концептно-тренажерного залу, придбано 12 тренажерів для відділення веслування академічного	
		Виплата стипендій (шомісячних, одноразових) провідним спортсменам області та їх тренерам		2017 рік	2016 рік	Обласний бюджет	1800,0	1733,0	1733,0	1733,0	1733,0	1733,0						Протягом року виплачено шомісячних стипендій на суму 540 тис. грн., одноразових – 1193 тис. грн	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Поліпшення житлово-побутових умов провідним спортсменам області		2016 рік	2016 рік	Обласний бюджет	1093,9	1093,9	1093,9	1093,9	1093,9	1093,9						Надано матеріальну допомогу на дольову участь у будівництві житлового будинку в смт Білозерка (пров. Торговельний, 11) 3-м спортсменам	
Напрямок А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці	А.3.1.1. Створення Державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	3340,0	3340,0	3340,0	3327,0	3340,0	3327,0	Надання послуг з професійного навчання	осіб	1000	2212	+1212	Надано на 1212 послуг з професійного навчання більше, ніж прогнозовано		
	А.3.2.1. Створення системи дистанційної освіти для учнів та студентів Херсонської області	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний та місцеві бюджети							Охоплення дистанційним навчанням учнів та студентів	тис. осіб	8,0		-8,0	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування		
	А.3.3.1. Формування освітніх округів	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети	4405,252	4405,252	4405,252	3557,965	4405,252	3557,965								
	Реконструкція покрівлі будівлі Новотроїцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»	Новотроїцький район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4405,252	4405,252	4405,252	3557,965	4405,252	3557,965							Роботи виконано у повному обсязі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		А.3.3.2. Розвиток (будівництво, реконструкція, переоснащення, модернізація, капітальні ремонти) освітніх закладів області	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети	6612,793	6612,793	6612,793	6340,203	6612,793	6340,203							
		Реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі в загальноосвітній школі I-III ступенів № 46 за адресою: м.Херсон, вул.Фрітаун, 82 в м.Херсоні	Місто Херсон	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4672,000	4672,000	4672,000	4513,016	4672,000	4513,016						Будівельна готовність 58,5%	
		Реконструкція даху будівлі Краснознам'янської ЗОШ по вул.Миру, 4 в с.Краснознам'янка, Голопристанського району Херсонської області	Голопристанський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1159,114	1159,114	1159,114	1152,897	1159,114	1152,897						Роботи виконано у повному обсязі	
		Капітальний ремонт. Заміна віконних блоків в приміщенні гімназії смт Іванівка Херсонської області	Іванівський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	781,679	781,679	781,679	674,290	781,679	674,290						Роботи виконано у повному обсязі	
		А.3.3.3. Підтримка мережі дошкільної освіти	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети	13057,016	13057,016	13057,016	11269,056	13057,016	11269,056							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Капітальний ремонт утеплення фасаду та горіща Нововоронцовського дошкільного навчального закладу ясла-сад № 1 "Сонечко" за адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район, смт Нововоронцовка, вул.Гагаріна, 46"	Нововоронцовський район	2016 рік	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	589,607	589,607	589,607	169,643	589,607	169,643						Будівельна готовність 63%	Невиконання договорних умов підрядником
		Реконструкція дошкільного закладу "Дюймовочка" з урахуванням вимог енергозбереження по вул.Дзержинського, 9 в смт Новотроїцьке Херсонської області	Новотроїцький район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	2668,614	2668,614	2668,614	2233,842	2668,614	2233,842						Роботи виконано у повному обсязі	
		Капітальний ремонт даху та утеплення горіща Нововоронцовського дошкільного навчального закладу ясла-сад № 2 "Колосок" за адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район, смт Нововоронцовка, вул.Комсомольська, 10	Нововоронцовський район	2016 рік	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	324,887	324,887	324,887	230,928	324,887	230,928						Будівельна готовність 93,96%	Невиконання договорних умов підрядником

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Реконструкція приміщень Каїрської ЗОШ I ступені Каланчацької районної ради Херсонської області для створення навчально-виховного комплексу	Каланчацький район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	454,000	454,000	454,000	429,641	454,000	429,641						Роботи виконано у повному обсязі	
		Капітальний ремонт системи опалення дитячого садочка по вул. Миру, 27 в с.Ювілейне Цюрупинського району Херсонської області	Олешківський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	422,194	422,194	422,194	408,266	422,194	408,266						Роботи виконано у повному обсязі	
		Термомодернізація будівлі ясел-садка № 6 "Теремок" по вул. Єлизаветівська (Кірова), 36а в м.Скадовськ Херсонської області	Скадовський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	243,072	243,072	243,072	243,072	243,072	243,072						Роботи виконано у повному обсязі	
		Капітальний ремонт ясла-саду № 3 Брилівської селищної ради з монтажу вікон, дверей з ПВХ матеріалів смт. Брилівка Цюрупинського району Херсонської області	Олешківський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	299,351	299,351	299,351	297,335	299,351	297,335						Роботи виконано у повному обсязі	
		Реконструкція приміщень Новокиївської ЗОШ I-III ступені Каланчацької районної ради Херсонської області для створення навчально-виховного комплексу	Каланчацький район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1371,800	1371,800	1371,800	1357,724	1371,800	1357,724						Роботи виконано у повному обсязі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Капітальний ремонт покрівлі ясла-садка "Берізка" № 1 Верхньорогачицької селищної ради	Верхньорогачицький район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	504,351	504,351	504,351	503,920	504,351	503,920						Роботи виконано у повному обсязі	
		Капітальний ремонт ясел-садка в с Томина Балка Білозерського району	Білозерський район	2016 рік	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1115,600	1115,600	1115,600	970,468	1115,600	970,468						Будівельна готовність 87,3%	Невиконання договірних умов підрядником
		Проведення санації будівлі Великоолександрівського дошкільного навчального закладу № 2 (з врахуванням вимог енергозбереження), смт Велика Олександрівка, Херсонської області	Великоолександрівський район	2016 рік	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1465,597	1465,597	1465,597	1223,722	1465,597	1223,722						Будівельна готовність 84%	Невиконання договірних умов підрядником
		Проведення санації Бериславського ДНЗ №4 (ясла-садок) модернізація системи опалення з заміною радіаторів опалення	Бериславський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	883,997	883,997	883,997	681,95	883,997	681,95						Роботи виконано у повному обсязі	
		Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей в Іванівському яслах-садку "Світлячок" смт Іванівка Херсонської області	Іванівський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	748,165	748,165	748,165	727,416	748,165	727,416						Роботи виконано у повному обсязі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Реконструкція Тягинського дошкільного навчального закладу Бериславського району, Херсонської області (утеплення фасаду, заміна вікон та зовнішніх дверей) за адресою: с. Тягинка, вул. Поштова, № 5-В, Бериславського району Херсонської області	Бериславський район	2016 рік	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	571,492	571,492	571,492	428,185	571,492	428,185						Будівельна готовність 75%	Невиконання договірних умов підрядником
		Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) дитячий ясла-сад Чорнобаївської сільської ради вул. Жовтнева, 44 с. Чорнобаївка Білозерський район	Білозерський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	619,126	619,126	619,126	601,697	619,126	601,697						Роботи виконано у повному обсязі	
		Термомодернізація фасаду Дніпровського ясел-садка в с. Дніпровське Білозерського району, Херсонської області	Білозерський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	398,964	398,964	398,964	392,642	398,964	392,642						Роботи виконано у повному обсязі	
		Енергозберігаючі заходи в ДНЗ «Малютко» по вул. Грушевського, 58 в смт Чаплинка Херсонської області. Термомодернізація будівлі	Чаплинський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	376,199	376,199	376,199	368,605	376,199	368,605						Роботи виконано у повному обсязі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Програма В. Забезпечення місцевого економічного розвитку																			
	Напрямок В.1. Інноваційна Херсонщина	В.1.1.1. Інформація для процесу налагодження адміністративних послуг	Визначення міста та району Херсонської області шляхом встановлення інфраструктури інформатизації	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний бюджет	1308,320	578,240	578,240	578,240	1308,320	1308,320	Кількість центрів налагодження адміністративних послуг, що підключені до Єдиного інформаційного простору Херсонської області	од.	22	22		Здійснено заходи 1 та 11 чергової черги створення Єдиного інформаційного простору Херсонської області - створено систему простору електронного документообігу для електронної взаємодії органів державної виконавчої влади, - створено Регіональний веб-портал адміністративних послуг, який працює у тестовому режимі	
		В.1.2.2. Міжнародний молодіжний бізнес-інкубатор	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти							Створення нових робочих місць	од.	50		-50	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Напрям В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації	В.2.1.1. Реконструкція автомобільної дороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог)	Місто Херсон Білозерський, Цюрупинський, Голопристанський, Скадовський, Каланчацький райони Херсонської області	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Кредитні кошти, залучені під державні гарантії	86618,1		42270,2	42270,2	42270,2	42270,2	Введено в експлуатацію реконструйованих доріг	км	3,938	1,15	-2,788	Проект реалізується в межах затвердженого обсягу фінансування. Введено в експлуатацію відреконструйовану ділянку км 171+650 – км 173+000 (км 184+281 – км 185+631), протяжністю 1,15 км	Реалізація проекту продовжується. Строки реалізації проекту можуть бути збільшені у зв'язку з тим, що затвердженим планом виконання робіт на 2016 рік передбачено менший обсяг фінансування, ніж передбачено планом заходів
		В.2.1.2. Капітальний ремонт автомобільної дороги Мар'янське - Берислав	Нововоронцовський, Високопільський, Бериславський, Великоолександрівський райони, міста Херсон та Скадовськ	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Кредитні кошти, залучені під державні гарантії			1349,0		1349,0		Введено в експлуатацію реконструйованих доріг	км	5,5		-5,5	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	
		В.2.1.3. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний бюджет	54502,4	54502,4	56074,5	56074,5	56074,5	56074,5	Утримання доріг у належному стані	%	100	100		Проект реалізовується згідно затвердженого плану заходів	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		В.2.1.4. Реконструкція автомобільної дороги Цюрупинськ – Гола Пристань - Скадовськ	Цюрупинський, Го- лоприс- танський та Ска- довський райони Херсон- ської області	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Кредитні кошти, залучені під дер- жавні гарантії	-	-	380,0	-	380,0	-	Введено в експ- луатацію реконст- руйова- них доріг	км	3,458	0	-3,458	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	
		В.2.1.5. Поточний ремонт авто-мобільної дороги Цюрупинськ – Гола Пристань - Скадовськ	Цюрупинський, Го- лоприс- танський та Ска- довський райони Херсон- ської області	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Держав- ний бюд- жет	36270,3	36270,3	37019,3	37006,6	37019,3	37006,6	Введено в експ- луатацію реконст- руйова- них доріг	км	6,2	6,2		Завершеноп оточний ремонт на ділянці км 8+000 – км 14+200. Реалізація проекту продов- жується.	
		В.2.1.6. Поточний ремонт авто-мобільної дороги Херсон – Нова Каховка – Генічеськ	Білозер- ський, Берис- лавсь- кий, Ка-ховсь- кий, Но- вотро- їцький, Геніче- ський райони Херсон- ської об- ласті	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Держав- ний бюд- жет	18942,2	18942,2	19333,4	19144,0	19333,4	19144,0	Введено в експ- луатацію реконст- руйова- них доріг	км	19,6	2,5	-17,1	Реалізація проекту продов- жується. Завершеноп оточний ремонт на ділянці км 157+400 – км 159+900	Строки реалі-зації проекту можуть бути збіль-шені у зв'язку з тим, що затверд- женим планом вико- нання робіт на 2016 рік перед- бачено менший обсяг фінансу- вання, ніж пе-редба- чено планом заходів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		В.2.2.1. Забезпечення розвитку авіаційних перевезень пасажирів і вантажу	Херсон- ська об- ласть,	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Держав- ний фонд регіона- льного розвит-ку, об-ласний бюджет	49200,0	49200,0	49200,0	49200,0	49200,0	49200,0	Кіль-кість ре- гулярних авіацій- них рейсів з міжна- родного аеро- порту «Хер-сон»	од.	2	1	-1		Реаліза- ція проекту продов- жується
		Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон»		2016 рік	2016 рік	Держав- ний фонд регіона- льного розвит-ку, об-ласний бюджет	49200,0	49200,0	49200,0	49200,0	49200,0	49200,0						У 2016 році про-ведено роботи зі з'єднання реконст- руйова-ного перону аеропорту «Херсон» зі злітно-	
																		посадко-вою смугою. Розпочато роботи з реконст- рукції РД-2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		В.2.3.1. Розвиток теле- та радіокомунікацій Херсонської області	Чаплинський район Херсонської області	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет													У зв'язку з тим, що закупівля антенно-фідерної системи та проведення монтажу 4-х телевізійних передавачів на ВРС-Чап-линка за кошти державного фонду регіонального розвитку виявилися неможливими, проект не було реалізовано. Разом з тим протягом 2016 року забезпечено відновлення радіосигналу національного мовника на території прилеглих до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим районів: Генічеського, Новотроїцького, частини Чаплинського та Каланчацького. На сьогодні ці райони отримують радіосигнал національного мовника на 4-х частотах: НТКУ (Центральна дирекція «Українське радіо») - 100,7 МГц, ТОВ «ТК «Атлант-СВ», м.Київ - 101,4 МГц, ГО «Радіо кримських громад» («Радіо Крим.Реаліті») - 105,9 МГц та місцева Херсонська ТРО «Софія» - 107,8 МГц. Сигнал транслюється з новозбудованої вежі в с.Чонгар Генічеського району. Крім того, на даний час з вежі у
																			Новотроїцькому районі на частоті Першого національного радіо мовить обласне радіо «Таврія» регіональної дирекції філії НТКУ «Скіфія», з вежі у Генічеському районі та с.Василівка - радіо «Херсон ФМ» Телерадіоорганізація «Софія»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	напряв В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки	В.3.1.1.1. Розвиток логістичних центрів для потреб малих фермерських господарств та кооперативів	Херсон- ська об- ласть	2016 - 2017 роки	2016 рік	Власні кошти господ- дарств, грантові кошти			4200	4200	4200	4200	Ство- рення логіс- тичних потуж- ностей	Кі- ль- кість ство- ре- них ло- гіс- тич- них по- туж- нос- тей	2	2		При під- тримці Проекту ЄС/ ПРООН «Місце-вий роз-виток, орієнто- ваний на громаду» у 2016 році на базі сіль- ськогос- подарсь-ких обс- лугуюю-чих коопера- тивів ст.- ворено два кон-сульта- ційних центра з логістич- ного нап- рямку (СОК «Каїри», Горноста- ївський та СОК «Пер- лина Гри- горівки» Чаплин- ського районів	Реконст- рукцію фрукто- сховища на базі сільсько- госпо- дарсько- го обслу- говую- чого коопе- ративу «Берис- лав-Агро» (Берис- лавський район) призупи- нено че- рез брак коштів. Триває пошук інвес- торів
		В.3.1.1.2. Забезпечення умов для розбудови переробної промисловості	Місто Херсон, Кахов- ський, Білозер- ський, Чаплин- ський, Скадов- ський, Ново- троїць- кий,	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Облас- ний бюд- жет	50	50	200000	50	200000	50	Частка перероб- леної сільсько- госпо- дарської продук-ції до загаль- ного обсягу	%	9,1	10,2	+1,1	З метою розвитку переробної промисло- вості в рамках виставки «АГРО 2016» (м.Київ, НК «Екс- поцентр України»)	Через брак коштів призупи- нено реаліза- цію наступ- них проектів: - рекон- струкція причалу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Калан- чацький, Берис- лавський та Олеш- ківський райони															у червні 2016 року було представ- лено екс- позицію Херсон- ської об- ласті, на презент- тацію якої було виді- лено кош-ти з обласного бюджету у сумі 50 тис. грн	№ 10, запланована ПАТ «Херсонс- ький комбінат хлібо- продук- тів»; - будів- ництво примі- щення для бла-гоуст- рою по- буту праців- ників ПАТ «Калан- чацький КХП»; - рекон- струкція складу безтар- ного збе- рігання борошна для збі- льшення його єм- ності на ТОВ «Берис- лав-Хлі- бозавод»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		В.3.1.1.3. Сприяння роз- будові серти- фікаційного центру для сільськогоспо- дарських підп- риємств Херсонської області	Херсон- ська об- ласть	2016 - 2017 роки	2016 рік													Проектна пропозиція не реалізову- вати-меться. Здійсню- валася робота по залученню підпри- ємств-ви- робників області до участі в нарадах, семінарах з питань впровад- ження сис- теми сер- тифікації НАССР та Global Gap	Бюджет- ним ко- дексом України не пе- редба- чено можли- вість на- дання коштів з обласно- го бюд- жету безпосе- редньо комер- ційним струк- турам. Для реа- лізації розроб- леного Депар- тамен-том аг-ропро- мисло- вого роз- витку обласної держав- ної адмі- ністрації «Поряд-ку викор- истання коштів, передба- чених в обласно- му бюд- жеті на підтрим- ку та розвиток вироб- ництва безпеч- них хар- чових продук- тів»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			необхідно на державному рівні розробити програму часткової компенсації вартості розробки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів, аби доповнити проект Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року наступним пунктом: «забезпечення впровадження системи управління безпечністю харчових
																			продуктів на потужностях харчової та переробної галузей»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		В.3.1.1.4. Сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств	Херсон- ська об- ласть	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки				1600		1600		Кількість сімейних фермер- ських госпо- дарств	од.	25	25		Станом на 01 січня 2016 року в області налічува- лось 17 сі- мейних ферм. За 2016 рік їх кількість збільши- лася до 25 (+47% до поперед- нього року). З метою сприяння перетво- ренню осо- бистих се- лянських госпо-дарств на молочні ферми сімейного типу на те- риторії об- ласті реалі- зовується Проект USAID/ Партнер- ство зара-ди інно-вацій «Роз-виток сі-мейних ферм, об'єднаних в сільсько- господар- ські обслу- говуючі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		коопера- тиви», який впро- ваджується Міжнарод- ною Благо- дійною Фундацією «Добробут громад», в рамках якого роз- робляють-ся плани реконст- рукції ко- рівників для відпо- відності усім нор- мам та ви- могам ком- фортного утримання тварин, га- рантуван-ня макси- мальної продук- тивності корів, а також ст- ворення комфорт- них умов праці для господарів. Протягом 2016 року Проектом надавалась підтримка у реконст- рукції 8 сі- мейних ферм, зок- рема на те- риторії Скадовсь- кого (5 ферм), Бе- риславсь- кого (1),	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		Нижньосірогоського (1), Каховського (1) районів. Систематично проводиться інформування сільського населення стосовно переваг створення сімейних фермерських господарств	
		В.3.1.1.5. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний бюджет	6643,294	6643,294	6643,294	6643,294	6643,294	6643,294	Кількість сільгосптоваровиробників, які отримали компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами	од.	70	45	-25	Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 квітня 2016 року № 124 (зі змінами) обсяг бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2016 рік для фінансової підтримки заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів, на Херсонську область	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		склав 6863,116 тис. грн. У 2016 році про-ведено 6 засідань обласної конкурсної комісії з визначен-ня пере-ліку суб'єктів господа- рювання, які мають право на часткову компен- сацію від- соткової ставки за залуче-ними бан- ківськими кредитами. За резуль- татами рі- шень комі- сії 45 сіль- госпід- приємств (за 59 ук- ладеними кредит-ними дого- ворами) отримали фінансову підтримку здешевлен- ня креди-тів за ви- ристання понад 413,585 млн грн. кредитних коштів ко- мерційних банків.	
																		Сума фі- нансової підтримки з держав-ного бюд-жету зазначе- ним підп- рисмствамст ановить 6643,294 тис. грн.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		В.3.1.2.1. Розвиток мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 рік	Грантові кошти			3500	3550,407	3500	3550,407	Кількість створених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	од.	55	55		Станом на 01 лютого 2017 року в області було за-реєстровано 55 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. За 2016 рік їх кількість збільшилася на 5 одиниць (+10% до попереднього року). 5 з цих кооперативів створено протягом 2016 року (у Голопристанському районі - СОК «Борисфен-2016» та у Горностаївському районі - СОК «Обрій» та СОК «Каїри»,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		основним видом економічної діяльності яких є до- поміжна діяльність у рослин- ництві; у Скадовсь- кому райо- ні - СОК «Любава» та СОК «Марфуш- ка» молоч- ного нап- рямку). Розроблено та затверд- жено го- ловою об- ласної державної адміністра- ції від 10 серпня 2016 року № 36/319 заходи щодо розвитку та розгалу- ження ме- режі сіль- ськогоспо- дарських обслуго- вуючих коопера- тивів.	
	Напрямок В.3.2. Туристично- рекреаційний комплекс	В.3.2.1.1. Маркетинг туристичної Херсонщини	Херсон- ська об- ласть	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Облас- ний, міс- цеві бюджети та інші кошти, не аборо- нені за- коно- давством	187,4	187,4	500,0	187,4	500,0	187,4	Кількість туристів	млн осіб	3,08	3,5	+0,42	Станом на 01 січня 2016 року кількість туристів складала 2,8 млн осіб. За 2016 рік кількість туристів збільши- лася на 12% у порівнянні із запла- нованою	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		В.3.2.1.2. Створення мережі регіональних туристично-інформаційних центрів	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний, місцеві бюджети та інші кошти, не абонені законодавством			320,0		320,0		Кількість створених регіональних туристичних інформаційних центрів	од.	3		-3	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	
		В.3.2.2.1. Розвиток в'їзного та внутрішнього туризму на базі Таврійського туристичного кластера та Нижньодніпровського національного природного парку	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний, місцеві бюджети та інші кошти, не абонені законодавством	179,3	179,3	435,0	179,3	435,0	179,3	Сума туристичного збору	млн грн	1,16	1,89	+0,73	Станом на 01 січня 2016 року сума туристичного збору складала 1,07 млн грн. За 2016 рік сума туристичного збору збільшилася на 63% у порівнянні із запланованою	
		В.3.2.3.1. Розвиток сільського зеленого туризму	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний, місцеві бюджети та інші кошти, не абонені законодавством			100,0		100,0		Кількість створених садіб зеленого туризму	од.	5		-5	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	
	Напрямок В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього	В.4.1.1. Підготовка та просування інвестиційних пропозицій	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний бюджет	850,659	41,231	448,500	41,231	1245,800	850,659	Підготовка не менше 47 інвестиційних пропозицій	од.	47	58	+11	Підготовлено на 23,4% більше інвестиційних пропозицій у порівнянні з прогнозованим значенням	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		В.4.1.2. Маркетинг Херсонської області	Херсон- ська об- ласть	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Облас- ний бюджет	302,207		868,0		868,0	302,207	Забез- печення випуску та поши- рення 1000 ін- вести- ційних паспор-тів серед інозем- них біз- несових і дипло- матич-них ус-танов	шт.	1000	5000	+4000	Випущено та поши- рено на 4000 інвес- тиційних паспортів більше у порівнянні з прогно- зованим значенням	
Програма С. Екологічна безпека та ресурсозбереження	Напрямок С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля	С.1.1.1. Впровадження міжнародних стандартів у сфері екологічного поводження на території Херсонської області	Херсон- ська об- ласть	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Кошти підп- риємств							Впро- ваджен-ня сис-теми еколо- гічного управ- ління згідно з ISO 14000 у не менш як 10 компан- нях (підп.- риємст- вах) Херсон- ської об- ласті	шт.	10		-10	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	
		С.1.1.2. Створення обласної системи моніторингу довкілля та екологічного інформування	Херсон- ська об- ласть	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Держав- ний та облас-ний бюд-жети							Ство- рення регіона- льного центру моніто- рингу довкілля	шт.	1		-1	Проект не реалізовувався, оскільки на державному рівні відсутня нормативно-правова база для створення регіонального центру моніторингу довкілля	
		С.1.2.1. Інвентаризація територій та об'єктів природно- заповідного фонду області	Херсон- ська об- ласть	2016 - 2017 роки	2017 рік	Облас- ний та місцеві бюдже-ти, інші кошти	181,0	181,0	181,0		181,0		Прове- дження інвента- ризації не менш як 70% об'єктів природ- но-запо- відного фонду області	%	70			Договір укладено, кошти передба- чено	Роботи пла- нується виконати у 2017 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		С.1.2.2. Національний природний парк «Кам'янська Січ»	Бериславський район (8725 га)	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Фінансування не потребує							Створення національного природного парку «Кам'янська Січ»	шт.	1		-1	Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації відпрацьовується проект розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про створення національного природного парку «Кам'янська Січ»	
		С.1.2.3. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний та місцеві бюджети, інші кошти							Встановлення в натурі меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду області не менше 50% від потреби	%	50			Проект не реалізовувався через відсутність фінансування Роботи планується виконати у 2017 році	
	Напрям С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси	С.2.1.1. Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Кошти сільгосптоваровиробників			122783	122783	122783	122783	Площа використання поливних земель	тис. га	300	295,6	-4,4	Сільгосптоваровиробниками області у 2016 році вкладено 122783 тис. грн. власних коштів на придбання 92 одиниць дощувальної техніки та 65050 тис. грн. на впровадження додаткового краплинного зрошення на площі 1718 га	Через достатні опади, які спостерігались практично на всій території області у кінці квітня 2016 року – від 33 до 65 мм при середньомісячній нормі за багаторічними спостереженнями 28 мм, та протягом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Кошти сільгосп- товаро- виробни- ків			65050	65050	65050	65050	Площа вико- ристан-ня кра- пельного зро-шення	тис. га	44	42,9	-1,1		травня 2016 року — від 60 до 140 мм при сере- дньомі- січній нормі за багато- річними спосте- режен- нями 38 мм, у порів- нянні з остан- німи ро- ками значною мірою знизили інтен- сивність прове- дення поливів сільгосп- культур.
																			Волого- запаси у грунті (80-90% НВ) та темпе- ратурний ре-жим були достат- німи для отриман- ня scho-дів та норма- льного роз- витку сільгосп- культур, що призвелр до від- сутності замов- лень на подачу води у цей період

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		С.2.5.1. Запобігання підтопленню в районах Херсонської області	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний, обласний та місцеві бюджети	93795		93795		93795		Забезпечення захисту від затоплення поверхневими та підтоплення ґрунтовими водами 4 населених пунктів області	од.	4		-4	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	
		С.2.5.2. Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів	С. Подокалинів-ка Олешківсько-го району Херсонської області, с. Бабенківка-2 Каланчацького району Херсонської області	2016 рік	Проект не реалізовано	Державний бюджет							Створення водовідної мережі	км	4,056		-4,056	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		С.2.6.1. Відновлення водопоста-чання населє-них пунктів, які не мають власних джерел питної води. Будів- ництво водо- гонів та рекон- струкція арте- зіанських свердловин	Смт Ко- мишани Комсо- ольсь- кого ра- йону м. Херсона, селище Тексти- льників Дніпров- ського району м. Хер-сона, м. Херсон, смт Пар- тизани Геніче- ського району, смт Гор- ностаїв- ка, смт Високо- пілля, с. Дудчине Каховсь- кого ра- йону, смт Чап- линка, с. Надеж- дівка	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Держав- ний фонд регіона- льного розвит-ку, міс-цеві бюдже-ти, гран-тові кошти													
			Чаплин- ського району, с. Качка- рівка Бе- рислав- ського району, с. Ново- василів-ка Іва- нівсько-го райо-ну																
		Будівництво водопос-тачання смт. Комишани Комсомольсь- кого району м. Херсона	Місто Херсон	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Держав- ний фонд регіона- льного розвит-ку, міс-цевий бюджет	14872,0	14872,0	14872,0	14490,2	14872,0	14490,2						Реалізацію проекту планується завершено у 2017 році	
		Реконструкція мережі центра- лізованого во- допостачання в селищі Високопілля Херсонської області	Високо- пільсь- кий район	2016 рік	2016 - 2017 роки	Грантові кошти			3332,0	2353,8	3332,0	2353,8						Проект реалізо-вано частково	Недос- таттний обсяг фінан- сування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Капітальний ремонт системи водопостачання села Дудчине Каховського району Херсонської області (вул. Садова, Українська, Хмельницька, Будівельників)	Каховський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	3108,536	3108,536	3108,536	2716,180	3108,536	2716,180						Роботи виконано у повному обсязі	
		Реконструкція артезіанської свердловини №18-146 по вул. Комсо-мольська в с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області із застосуванням новітніх технологій та обладнання	Чаплинський район	2016 рік	2016 рік	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток			493,7	493,7	493,7	493,7						Роботи виконано у повному обсязі	
		Реконструкція артезіанської свердловини №18-263 «Центральна» в районі вулиць Грушевського, Паркової смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області. (Технічне переоснащення обладнання із застосуванням технології енергозбереження)»	Чаплинський район	2016 рік	2016 рік	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток			1055,02	1055,02	1055,02	1055,02						Роботи виконано у повному обсязі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Будівництво зони санітарної охорони та облаштування артезіанської свердловини на території Качкарівської сільської ради Бериславського району Херсонської області	Бериславський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1686,194	1686,194	1686,194	1338,651	1686,194	1338,651						Роботи виконано у повному обсязі	
		Капітальний ремонт системи водопостачання с. Нововасилівка Іванівського району Херсонської області	Іванівський район	2016 рік	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	748,568	748,568	748,568	620,526	748,568	620,526						Проект реалізовано частково	Роботи не завершено через невиконання договірних умов підрядними організаціями та погодні умови
	Напрямок С.3. Збереження потенціалу земельних ресурсів	С.3.1.1. Хімічна меліорація ґрунтів	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Місцевий бюджет, власні кошти сільгосптоваровиробників							Проведення гіпсування ґрунтів	тис. га	26,0	5,2	-20,8	Стан реалізації проекту складає 20,0%	Не виділялися бюджетні кошти
	Напрямок С.4. Покращення управління відходами	С.4.1.1. Впровадження сучасних методів переробки та утилізації відходів (1 етап)	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний, обласний та місцеві бюджети	18078,7		13848,4		18078,7			га	15	663,4	648,4	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Напрямок С.5. Енергетично безпечна територія	С.5.1.1. Створення системи енергетичного менеджменту	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний бюджет	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	Проведення енергомоніторингу за допомогою програми «Енергоплан» для виявлення найбільш енергоємних та проблемних будівель установ обласного підпорядкування	од.	92	85	-7	Стан реалізації проекту складає 92%	Із 92-х запланованих до моніторингу установ 2 знаходяться у стадії ліквідації, 5 інформацію не надають
		С.5.1.2. Створення «Револьверного фонду енергетичної ефективності»	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний та місцеві бюджети, гранти, внески заявників та інших зацікавлених сторін							Скорочення споживання енергетичних ресурсів у будівлях	%	на 25%			Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	
		С.5.1.3. Термосанация комунальних закладів	Білозерський, Каховський, Новотроїцький, Бериславський, Великоолександрівський, Горностаївський райони, міста Херсон і Каховка	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети	6085,987	6085,987	6085,987	5904,076	6085,987	5904,076	Кількість комунальних закладів, у яких здійснено термосанацию	од.	16		-15	Проект реалізовується не в повній мірі через недостатність фінансування	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Термосанация будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради	Місто Херсон	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	4100,00	4100,00	4100,00	4039,71	4100,00	4039,71						Роботи виконано у повному обсязі	
		Реконструкція газових міні-котелень на території комунального закладу «Генічеська центральна районна лікарня» в м. Генічеськ Херсонської області	Генічеський район	2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1985,987	1985,987	1985,987	1864,366	1985,987	1864,366						Роботи виконано у повному обсязі	
		С.5.3.2. Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний фонд регіонального розвитку, обласний та міс-	4121,550	4121,550	4228,100	4120,550	4228,100	4120,550	Потужність об'єктів альтернативної електроенергетики на терито-	Гкал/год	163,0	163,0		Стан реалізації проекту складає 100,0%	
						цеві бюджети							рії області						
		Проведення енергетичних обстежень (аудитів) комунальних закладів області		2016 рік	2016 рік	Обласний бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
		Термосанация будівлі з реконструкцією котелень комунального закладу «Центр соціальної реабілітації дітей» Херсонської обласної ради (м. Херсон, с. Степанівка, вул. Запорізька, 4)		2016 рік	2016 рік	Обласний бюджет	854,3	854,3	870,0	854,3	870,0	854,3						Роботи виконано у повному обсязі. Наявна економія коштів	
		Реконструкція котельні загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 в м. Генічеську Херсонської області		2016 рік	2016 рік	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток	682,24	682,24	730,99	682,24	730,99	682,24						Роботи виконано у повному обсязі. Наявна економія коштів	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Реконструкція котельні загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 в м. Генічеську Херсонської області		2016 рік	2016 рік	Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток	619,61	619,61	625,31	619,61	625,31	619,61						Роботи виконано у повному обсязі. Наявна економія коштів	
		Реконструкція газових міні котелень на території КУ «Генічеська центральна районна лікарня в м. Генічеську Херсонської області		2016 рік	2016 рік	Державний фонд регіонального розвитку та місцеві бюджети	1865,4	1865,4	1901,8	1864,4	1901,8	1864,4						Роботи виконано у повному обсязі. При проведенні тендерної процедури виникла економія коштів	
		С.5.4.2. Впровадження кредитно-фінансового механізму щодо кредитування ОСББ та інших юридичних осіб для реконструкції і капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Державний, обласний та місцеві бюджети, інші кошти			1000,0		1000,0		Кількість ОСББ та інших юридичних осіб, що отримали кредити на реконструкцію і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання	шт.				Проект не реалізовувався через відсутність фінансування	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		С.5.4.3. Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	Херсонська область	2016 - 2017 роки	2016 - 2017 роки	Обласний бюджет	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Кількість виданих кредитів населенню на енергоефективні цілі	од.	2090	2090		Стан реалізації проекту складає 100,0%	
Всього за програмою А							107778,299	75026,577	119852,437	80799,740	119852,437	80799,740							
Всього за програмою В							255054,180	166594,365	424819,434	219125,172	426346,814	220966,887							
Всього за програмою С							142889,535	31015,835	332479,505	221137,703	336709,805	221137,703							
Всього за планом заходів							505722,014	272636,777	877151,376	521062,615	882909,056	522904,330							

Додаток 2
до рішення XII сесії обласної ради VII
скликання
від 10.04.2017 № 436

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку
Херсонської області на період до 2020 року за 2016 рік

Найменування цілі Стратегії	Найменування індикатора, одиниця виміру	Базове значення Індикатора (2013 рік)	Прогнозне значення індикатора (2016 рік)	Фактичне значення Індикатора (2016 рік)	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
Стратегічна ціль В Забезпечення місцевого економічного розвитку	Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), у розрахунку на одну особу, грн	19311	33680	30246 (2015 рік)	86,3%	
				36351 (очікуване за 2016 рік)	107.9%	
	Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн	2464	3457	4046	117,3%	

	Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн	21724,0	22873	27066,9 (2015 рік) 34138 (очікуване за 2016 рік)	118,3% 149,3 %	
	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць	72	68	73 (2015 рік) 79 (очікуване за 2016 рік)	107,3% 116,2%	
	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць	3	4	2 (2015 рік) 2,6 (очікуване за 2016 рік)	50% 65%	
	Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США	344,1	361	231,4	64,1%	Скорочення обсягів експорту та ринків збуту продукції вплинуло на значення показника. Суттєво зменшилися поставки до таких країн як Туреччина, Росія, Нідерланди, Японія, що традиційно мали найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, дол. США (станом на 01 січня 2014 року)	256,2	284	191,6	68,1%	Зниження фактичного значення показника в порівнянні з базовим відбулося в основному за рахунок курсової різниці. Так, станом на 01 січня 2017 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених іноземними інвесторами до Херсонської області, починаючи з 1994 року, склав 202,6 млн дол.США, що на 8,4 млн дол.США менше відповідного показника на початок 2016 року. При цьому, зменшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат, зміни вартості, перекласифікації інвестицій тощо становило 8,4 млн дол.США, зокрема за рахунок курсової різниці у сумі 8,4 млн дол.США
Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, %	80,2	81,7	82 (очікуване за 2016 рік)	+ 0,3 в.п.	

	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії), км доріг на 1 тис. кв. км території	14,3	15,4	15,0 (2015 рік) 15,0 (очікуване за 2016 рік)	97,4% 97,4%	За останні роки скорочувалися обсяги фінансування дорожньої галузі, але незважаючи на це в області збережено майже всю дорожньою - транспортну інфраструктуру
	Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції	4,0	6,2	1,4 (2015 рік) 1,6 (очікуване за 2016 рік)	- 4,8 в.п. - 4,6 в.п.	Негативні тенденції розвитку інноваційної діяльності викликані недостатнім обсягом власних обігових коштів у промислових підприємств, тривалим терміном окупності нововведень
Стратегічна ціль А Розвиток та збереження населення	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), %	80	73	81,8	+8,8 в.п.	
	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), %	58	62	72,6	+ 10,6 в.п.	

Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей, лікарів на 10 тис. наявного населення на кінець року	36,3	37,8	30,8 (попередні данні за 2016 рік)	81,5%	На недостатній стан забезпечення лікарями впливає відсутність державної політики спрямованої на фінансово-економічну підтримку молодих спеціалістів на селі та брак стимулів для закріплення медичних кадрів
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, осіб на 1 тис. наявного сільського населення	13,4	12,7	11,4 (2015 рік)	-1,3 осіб/1 тис.сільського населення	Обмежені можливості працевлаштування в сільській місцевості зумовлюють відтік населення працездатного віку
Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці, %	8,5	8,3	11,2	+2,9 в.п	Основними проблемами ринку праці є низький попит на робочу силу та низький рівень запропонованої заробітної плати
Рівень смертності, померлих на 1 тис. населення	14,9	14,8	15,5 (Дані попередні за 2016 рік)	+ 0,7 в.п.	Демографічна ситуація в області залишається складною, що обумовлено перевищенням рівня смертності над народжуваністю
Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (міська місцевість), осіб	586	537,7	620 (2015 рік)	115,3 %	

	Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (сільська місцевість), осіб	607	555,3	627 (2015 рік)	112,9 %	
Стратегічна ціль С Екологічна безпека та ресурсозбе- реження	Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га	224,2	372,6	290,6	78%	На даний час в області проводиться робота створенню природного парку «Кам'янська Січ»
	Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, %	7,9	13,1	10,2	-2,9 в.п	
	Питома вага утилізованих відходів, % до загальної кількості утворених відходів	19,9	30,8	27,2	-3,6 в.п.	Відсутність діючих схем збирання, вивезення та утилізації ТПВ у населених пунктах, стан полігонів та звалищ